

**Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31.12.2025 (v tis. Kč)**

Skupina OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	8 630	6 108	6 096	x	0,00
OdPa - 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, ... a zvláštní veterinární péče	8 630	6 108	6 096	x	99,80
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 012 897	719 638	683 880	67,52	95,03
OdPa - 2212 - silnice	162 848	103 881	103 393	63,49	99,53
OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	121 135	72 228	69 705	57,54	96,51
OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	109 677	49 762	38 657	35,25	77,68
OdPa - 2271 - ostatní dráhy	8 500	1 634	1 623	19,09	99,33
OdPa - 2310 - pitná voda	193 934	89 946	83 548	43,08	92,89
OdPa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	372 205	365 066	349 912	94,01	95,85
OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů	44 598	37 121	37 042	83,06	99,79
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	1 046 681	263 105	251 300	24,01	95,51
OdPa - 3233 - střediska volného času	15 000	6 370	6 359	42,39	99,83
OdPa - 3312 - hudební činnost	572 792	64 545	63 842	11,15	98,91
OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek	7 560	2 795	2 784	36,83	99,61
OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce	74 869	25 436	24 385	32,57	95,87
OdPa - 3522 - ostatní nemocnice	26 393	7 764	3 794	14,38	48,87
OdPa - 3524 - léčebny dlouhodobě nemocných	2 474	459	459	18,55	100,00
OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče	46 428	22 428	19 212	41,38	85,66
OdPa - 3612 - bytové hospodářství	16 364	5 321	5 206	31,81	97,84
OdPa - 3631 - veřejné osvětlení	79 259	79 274	78 726	99,33	99,31
OdPa - 3632 - pohřebnictví	29 400	0	0	0,00	x
OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	46 884	21 965	20 363	43,43	92,71
OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť	64 291	4 711	4 136	6,43	87,79
OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 967	22 037	22 034	33,92	99,99
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	372 594	254 724	226 874	60,89	89,07
OdPa - 4350 - domovy pro seniory	11 773	3 156	2 633	22,36	83,43
OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	358 521	251 163	223 836	62,43	89,12
OdPa - 4376 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktního centra	2 300	405	405	17,61	100,00
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	54 282	10 811	10 781	19,86	99,72
OdPa - 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	25 000	0	0	0,00	x
OdPa - 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	28 282	10 638	10 636	37,61	99,98
OdPa - 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému	1 000	173	145	14,50	83,82
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	118 243	12 054	11 588	9,80	96,13
OdPa - 6171 - činnost místní správy	64 577	1 017	593	0,92	58,31
OdPa - 6211 - archivní činnost	12 380	11 037	10 995	x	99,62
OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	41 286	0	0	0,00	x
CELKEM	2 613 327	1 266 440	1 190 519	45,56	94,01

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2025

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet			Plnění		Zbývající plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	PD	ostatní		SR 2025	UR 2025	12 2025	% k UR	vydání ÚR		SP	Realizace	Kolaudace	
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ				38 356	36 130	2 226	8 382	6 536	1 688	158	1 310	8 630	6 108	6 096	99,80	5 625					
OdPa - 1014 - ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.ploch.a zvl.vet.péče				38 356	36 130	2 226	8 382	6 536	1 688	158	1 310	8 630	6 108	6 096	99,80	5 625					
8285	TRE	Žalud	Psi útulek - rekonstrukce plotu	6 356	6 130	226	6 885	6 536	191	158	1 310	6 630	6 108	6 096	21,83	4 128			10/2024-05/2025	2025	
8304	TRE	Žalud	Rekonstrukce provozní budovy B útulku pro psy v Ostravě Třebovických	32 000	30 000	2 000	1 497	0	1 497	0	0	2 000	0	0	x	1 497		2026	2026	2027	
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVĚ HOSPODÁŘSTVÍ				13 590 814	12 945 077	645 737	7 109 037	2 802 229	530 696	3 772 761	1 912 808	1 012 897	719 638	683 880	95,03	4 480 296					
OdPa - 2212 - silnice				3 989 617	3 881 387	108 230	280 957	149 906	105 926	25 124	75 626	162 848	103 881	103 393	99,53	69 997					
3156	MAR	Veselá	MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůrny, I. etapa	59 899	57 489	2 410	2 112	0	1 930	182	457	1 473	0	0	x	1 655	2008	MMO-OZP, PM-			
3171	OVA	Veselá	Komunikace - Severní spoj	1 665 039	1 658 300	6 739	10 876	0	8 404	2 472	10 555	1 441	170	169	99,41	152		Bude zpracovávat realizace MSK			
3190	POR	Mutková	SSZ Dr. Slabíhoudka x 17. listopadu	26 603	25 405	1 198	23 482	21 636	1 846	0	10	33 700	22 561	22 561	100,00	911	14.08.2019	31.01.2023 KKUMSK	05-08/2025	11/2025	
3191	POR	Veselá	SSZ Studentská x Opavská	34 945	33 818	1 127	31 020	29 000	1 213	807	30 858	101	107	106	99,07	56	4.8.2020	15.7.2022 PM (SSU)	07 - 12/2023	2023	
3206	MHH	Veselá	Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železářskou a Sokola Tůrny v Ostravě	33 614	30 734	2 880	2 910	0	2 910	0	2 100	642	2	2	100,00	808	19.06.2021 PM	DU, PM 26.05.2023			
3207	HRA	Veselá	Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě-Hrab	5 433	5 146	287	5 433	4 514	287	632	0	0	5 577	5 365	96,20	68		DUSP 15.7.2021			
3209	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladěštní	154 298	151 798	2 500	4 307	0	4 068	239	2 454	1 940	1 853	1 853	100,00	0	08.12.2020 PM	02/2022 (VoÚ)			
3217	MOP	Grygarová	Prodloužená Poráčková - IV. etapa	152 609	148 300	4 309	18 639	2 031	16 307	301	1 279	7 566	4 535	4 534	99,98	12 826	09/2022	01/2025	2027-2028	2028	
3235	POR	Mahdalová	Propojení Francouzská - Rudná	338 930	325 751	13 179	13 922	0	13 179	743	3 907	7 925	4 526	4 525	99,98	5 490	22.12.2022	8.8.25, PM 9.9.2025	2026-2028	2028	
3248	MOP	Konečný	Rekonstrukce Sokolské třídy	211 267	200 600	10 667	12 947	0	12 947	0	0	2 783	3 388	3 388	100,00	9 559	2027	2027	2028-2029	2029	
3290	MOP	Mutková	Most Na Karolíně	426 736	404 102	22 634	20 775	0	10 382	10 393	8 320	8 700	5 956	5 954	99,97	6 501		12/2024	2026	2027	
3298	VIT	Veselá	Most na ulici Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě-Vitkovických	322 030	307 540	14 490	23 555	0	16 000	7 555	11 533	16 832	4 660	4 659	99,98	7 363		11/2024 DESÚJ DUSP			
3304	MOP	Zahrajová	Rekonstrukce ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Sřetelnicí	31 947	29 017	2 930	31 947	28 032	2 930	985	0	0	7	6	85,71		12/2023	04/2024	2025	2025	
3305	MOP	Mahdalová	Okrružní křižovatka na ul. Hornopolní	138 670	133 026	5 644	5 670	0	5 644	26	0	6 114	841	841	100,00	4 829					
3309	SLO	Hrušková	Přijezdová komunikace k ČS Muglinov	5 072	5 072	0	3 883	3 883	0	0	0	4 000	193	193	100,00	3 690			2025 - 2026	2026	
3310	MOP	Žalud	Rekonstrukce ul. Vitkovické vč. cyklistické infrastruktury	78 754	76 138	2 616	5 275	0	5 275	0	0	2 616	728	727	99,86	4 548			2027-2028	2028	
3311	MOŠ	Hrbáčková	Rekonstrukce okružní křižovatky ulice Průmyslová, Mošnov	42 445	40 000	2 445	0	0	0	0	0	2 445	0	0	x	0	2026	2026	2027	2027	
3315	OJL	Hrbáčková	Osazení SSZ na ul. Dr. Martíňka	4 953	0	4 953	5 105	4 955	0	150	0	0	5 137	5 105	99,38	0	2024	2024	2025	2025	
3317	PUS	Mahdalová	Přeložka ul. Krásnopolská	149 536	145 264	4 272	0	0	0	0	0	0	13	0	0,00	0					
7093	SLO	Hrušková	Komunikace Hrušov	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	x	0	12/2020	7/2023	2025 - 2026	2026	
7376	MHH	Konešová	Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců	76 037	74 787	1 250	52 009	50 175	1 195	639	1 161	53 070	41 253	41 245	99,98	9 603		12/2024	03/2025-12/2025		
7429	MOP	Hrušková	Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní	5 000	5 000	0	5 680	5 680	0	0	2 992	3 100	2 160	2 160	100,00	528		7/2023	2024	2025	
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce komunikace ul. Hollarova a Šubertova	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	7 400	0	0	x	0			2026-2027	2027	
9030	POR	Žalud	Okrružní křižovatka Sokolovská-Slavikova-Ježkova Ostrava-Poruba	18 700	17 000	1 700	1 409	0	1 409	0	0	0	214	0	0,00	1 409		2026	2027	2027	
OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 923 656	1 844 558	79 098	942 259	821 148	87 383	33 727	797 599	121 135	72 228	69 705	96,51	74 845					
3111	POL	Žalud	Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile	14 632	14 023	609	493	0	493	0	493	550	0	0	x	0	06/2016	1/2022	2027	2027	
3153	MHH	Hrbáčková	Cyklotrasa F - Hulváhy, Stojanovo náměstí	12 128	10 932	1 196	9 415	7 861	1 435	119	1 282	3 482	8 146	7 961	97,73	172	10/2014	10/2015	04/2025	09/2025	
3185	OJL, MHH, NVE	Fialová	Cyklotrasa S, M - Mečnickovna, Žákovská	35 616	33 783	1 833	50 500	43 960	2 243	4 297	34 614	8 283	14 713	14 712	99,99	1 174	05/2017	9/2021	2023-2025	2026	
3192	POR	Žáčková	Parkovací objekty DK POKLAD	52 870	47 951	4 919	108 873	95 690	10 739	2 444	108 604	0	269	268	99,63	1	11/2019	2020	2021-2022 2023-2024	"C"11/2022 "A"03/2024	
3226	MOP	Grygarová	Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina	112 435	109 337	3 098	7 724	0	7 686	38	1 960	5 081	828	802	96,86	4 962	04/2021	02/2025	2028	2029	
3227	OJL	Kanclíř	Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou	73 848	69 848	4 000	89 079	84 238	2 826	2 015	87 028	620	2 097	2 051	97,81	0	04/2020	09/2021	03/2022 - 07/2023	2023	

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč			Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			ostatní	SR 2025	UR 2025	12 2025		% k UR	vydání UR	SP	Realizace	Kolaudace
3242	KRP	Kancilř	Planetárium Ostrava - komunikace pěší a cyklostezka	63 960	61 200	2 760	110	0	110	0	0	2 300	0	0	0,00	0	x	2026	2026-2027	2027
3251	RAB	Muřková	Cyklistická trasa J - Radvanice - Bartovice	17 900	16 035	1 865	17 900	16 035	1 865	0	789	28 137	16 720	16 718	99,99	393	07/2024		2025	11/2025
3275	MOP	Kopřivová	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita - podzemní parkoviště SMO	0	0	0	1 814	0	0	1 814	0	0	1 814	1 814	100,00	0				
3277	MOP	Kubalová	Parkovací dům u Krajského úřadu	363	363	0	363	363	0	0	0	0	363	363	100,00	0	01/2022	01/2022	2025-2027	4Q. 2027
3279	MOP	Veselá	Parkoviště pod Frydantskými mosty	31 876	30 152	1 724	5 059	0	5 043	16	668	1 952	1 952	1 379	70,65	3 012				
3283	MOP	Žalud	Propojení Lovbřežní a Havlíčkovo nábreží	16 872	15 870	1 002	20 401	18 847	1 300	254	5 392	23 726	13 454	13 354	99,26	1 655	10/2021	09/2022	06/2024-06/2026	2026
3291	MOP	Švehlák	Podzemní garáže Prokešovo nám. - stavební úpravy	79 550	76 050	3 500	3 540	0	3 540	0	0	6 877	1 308	0	0,00	3 540			2026-2027	
3292	POR	Kubalová	Parkovací dům za katedrálou	739 527	697 203	42 324	52 308	1 622	40 098	10 588	36 125	23 009	1 783	1 628	91,31	14 555	3/2025	3/2025	2026 - 2028	2028
3302	MOP	Kubalová	Parkovací systém SMO	45 059	44 968	91	45 059	44 968	0	91	48	2 800	3 200	3 133	97,91	41 878			2024-2025, 2027	
3307	HRA	Grygarová	Přechod pro chodce ul. Frydecká u prodejny JIP	3 500	3 000	500	8 913	8 460	404	49	7 387	1 330	1 459	1 459	100,00	67	05/2024		09/2024-12/2024	12/2024
3312	RAB	Žalud	Cyklistické propojení v Ostravě - Radvanicích, ul. Šporovická - ul. Kozácká	11 690	10 890	800	788	0	788	0	0	0	276	276	100,00	512		2026	2027	2027
3313	POR	Žalud	Cyklostezka v předprostoru FN Ostrava	10 500	10 000	500	423	0	423	0	0	500	0	0	x	423		2026	2027	2027
3314	PRO	Žalud	Lávka přes řeku Ondřejnici	12 500	12 154	346	360	0	360	0	0	5 500	162	160	98,77	200		2026	04/2026	2026
3316	VIT	Konečný	Divadlo Mír - podzemní parkoviště	0	0	0	220	0	0	220	0	0	51	0	0,00	220		x	x	x
8204	MOP	Mahdalová	Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava	588 831	580 800	8 031	518 916	499 104	8 030	11 782	513 209	6 988	3 633	3 627	99,83	2 080	04/2019	11/2020	09/2021 - 06/2024 dodat.úpravy 2025	2024
OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy				456 824	441 437	15 387	336 460	314 158	16 613	5 689	13 979	109 677	49 762	38 657	77,68	283 824				
3195	MHH	Veselá	Přestupní uzel Hulváky - II. et.	172 041	166 785	5 256	5 256	0	4 978	278	3 222	1 900	0	0	x	2 034	NPM 11.10.2022	DÚ 05/2023		
3211	OVA	Karásek	Inteligentní zastávky - II. etapa	0	0	0	2 523	0	2 523	0	0	2 995	0	0	x	2 523	10/2024	není třeba	10/2024-09/2026	09/2026
3237	MOP	Veselá	Revitalizace nám. Republiky	284 783	274 652	10 131	328 681	314 158	9 112	5 411	10 757	104 782	49 762	38 657	77,68	279 267	14.08.2021 NPM	02/2025	2025 - 2026	
OdPa - 2271 - ostatní dráhy				1 919 140	1 830 929	88 211	89 410	0	89 410	0	37	8 500	1 634	1 623	99,33	87 750				
3245	MOP	Muřková	Tramvajová smyčka Ostrava - Výstaviště	130 929	130 929	0	1 199	0	1 199	0	0	0	114	104	91,23	1 095	12/2021	22/ aktualizace	2027	2028
3299	MOP	Muřková	Předprostor Hlavního nádraží Ostrava	1 788 211	1 700 000	88 211	88 211	0	88 211	0	37	8 500	1 520	1 519	99,93	86 655		2027	2028-2030	2030
OdPa - 2310 - pitná voda				1 337 988	1 259 746	78 242	4 030 441	378 397	82 441	3 566 253	288 768	193 934	89 946	83 548	92,89	3 658 125				
0857	NVE	Janus	Rekonstrukce ÚV Nová Ves	526 300	490 000	36 300	57 958	0	47 849	10 109	47 689	242	2 834	2 833	99,96	7 436	2020	2021	2025	2026
7174	PRO	Hojgr	Frankova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	968	968	0	0	0	0	0	0	1 029	1 029	0	0,00	0	04/2012	07/2014	02/2027 - 06/2028	07/2028
7201	SLO	Mikula	Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina	4 235	4 235	0	3 350	0	0	0	0	6 860	3 360	2 987	88,90	363	11/2023		2024-2025	03/2026
7205	MOP	Noga	Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčlova	6 640	5 500	1 140	661	0	410	251	215	321	121	0	0,00	446				
7231	Janus	Příprava VH staveb - LJ	400	0	400	0	0	0	0	0	484	84	0	0,00	0				průběžně	
7232	Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	400	0	400	0	0	0	0	0	484	0	0	x	0				průběžně	
7233	Noga	Příprava VH staveb - PN	400	0	400	400	0	400	0	0	321	0	0	x	400				průběžně	
7234	Koneszová	Příprava VH staveb - RK	600	0	600	0	0	0	0	0	498	0	0	x	0				průběžně	
7236	Havříš	Příprava VH staveb - RH	470	0	470	0	0	0	0	0	1 002	590	0	0,00	0				průběžně	
7342	Hojgr	Příprava VH staveb - PHO	0	0	0	0	0	0	0	0	484	484	0	0,00	0				průběžně	
7366	Mikula	Příprava VH staveb - LM	500	0	500	0	0	0	0	0	988	214	0	0,00	0				průběžně	
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců	22 637	22 287	350	17 446	16 696	750	0	13 774	4 650	3 675	3 672	99,92	0	06/2019	07/2020, 10/2022	03/2023-01/2025	
7405	POR	Janus	Rekonstrukce vodovodu Klimkovičká Vřesinská	8 527	7 260	1 267	560	0	0	560	0	121	221	216	97,74	344	09/2025	03/2026-12/2026	12/2026	
7406	VIT	Janus	Rekonstrukce vodovodu Edisonova	5 950	5 000	950	10 000	0	0	10 000	0	0	11	6	54,55	9 994	09/2025	03/2026-12/2026	12/2026	
7407	MHH	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka	3 700	2 700	1 000	5 264	4 476	350	438	2 802	857	2 122	2 120	99,91	342	10/2020	09/2021	2024	2025
7409	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolská a Nemocniční	16 000	16 000	0	19 265	19 265	0	0	16 120	2 951	1 041	1 040	99,90	2 105	08/2020	08/2021	2024	2025
7410	POR	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách	5 891	5 191	700	9 783	8 344	708	731	5 868	4 296	3 047	3 047	100,00	868	02/2020	05/2021	2024-2025	2025

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny				
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	z toho stavební	PD	ostatní		SR 2025	UR 2025	12 2025	% k UR		vydání UR	SP	Realizace	Kolaudace	
7428	NVE	Janus	ÚVNV rekonstrukce sedimentačních nádrží	151 995	150 000	1 995	160 847	153 962	5 904	981	131 117	41 440	27 437	27 395	99,85	2 335		12/2020	08/2022-3/2025	04/2025	
7433	OJL	Janus	Rekonstrukce filtrace Bělský les	3 700	3 000	700	10 666	8 978	1 028	660	998	6 655	6 655	6 247	93,87	3 421			10/2025-01/2026	01/2026	
7434	SBE	Janus	Rekonstrukce filtrace Pálesek	43 500	40 000	3 500	3 540 000	0	0	3 540 000	1 070	3 025	825	818	99,15	3 538 112		09/2025	12/2026-12/2027	12/2027	
7436	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 5, pramenisté Nová Ves	8 685	8 385	300	14 229	13 409	345	475	9 131	1 100	206	206	100,00	4 892		10/2021	2023-2024	2024	
7437	OVA	Hrušková	Obnova vod. Přivaděče-Krmelím-Hrabová-Hladnov-Muglínov	132 500	127 200	5 300	37 702	32 997	4 705	0	3 302	36 365	7 465	7 464	99,99	26 936	12/2023	12/2023	2025- 2026	2026	
7439	SVI	Konezová	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova	48 078	46 578	1 500	1 421	0	1 421	0	1 016	303	3	0	0,00	405	11/2020	10/2023	2026 - 2028		
7446	VIT	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Miru	31 000	31 000	0	22 484	22 484	0	0	21 899	255	585	584	99,83	1	08/2020	11/2022	2023-2024	2025	
7454	OJL	Hrušková	Stavba studny D 6, pramenisté Dubí	15 460	14 520	940	817	0	817	0	0	939	412	412	100,00	405			2026 - 2027	2027	
7455	OJL	Hrušková	Rekonstrukce studny D 3, pramenisté	8 650	8 300	350	24 546	23 085	345	1 116	23 711	3 090	836	835	99,88	0	10/2022	10/2022	2023-2024	2024	
7456	SLO	Hrušková	Rekonstrukce vodojemu Helfmanice	9 800	9 000	800	30 644	29 827	817	0	720	9 837	1 131	923	81,61	29 001		12/2024	2025-2026	2026	
7458	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 12, pramenisté Nová Ves	12 700	12 000	700	15 987	15 448	539	0	297	4 002	4 199	3 873	92,24	11 817		03/2025	2025-2026	2026	
7459	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S13	12 700	12 000	700	15 883	15 344	539	0	297	3 993	4 199	3 890	92,64	11 696		03/2025	2025-2026	2026	
7460	OJL	Hrušková	Stavba studny D 8, pramenisté Dubí	16 066	14 520	1 546	0	0	0	0	0	938	0	0	x	0					
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova	4 750	4 000	750	707	0	707	0	496	2 045	215	211	98,14	0	01/2023	06/2023	2026-2027	2027	
7474	NVE	Hrušková	Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves	13 770	12 600	1 170	1 192	296	896	0	728	25 193	1	1	100,00	463			2026	2027	
7484	LHO	Harviš	Armaturní šachta Lhotka	0	0	0	387	0	266	121	121	0	267	266	99,63	0		2025	2027	2027	
7486	MHH	Harviš	Obnova přivaděče DN 700 Bělá Zábřeh	450	0	450	1 549	0	1 549	0	1 549	618	0	0	x	0		2024	2027	2027	
7488	NVE	Karásek	Úpravná vodá Nová Ves - Rekonstrukce rozvodny VN 22 kV	16 406	15 666	740	12 115	11 525	590	0	589	21 000	13 000	11 385	87,58	141	nevyžaduje	není třeba	09/2025-02/2026	ne	
7494	MHH	Noga	Rekonstrukce vodovodu v ul. L. Ševčíka	3 200	2 720	480	2 699	1 953	405	341	2 459	861	480	220	45,83	20	----	03/2023	2024	2024	
7495	NVE	Hrušková	Sanační studna č. 11 v pramenisté Nová Ves	12 700	12 000	700	1 032	308	724	0	121	725	472	472	100,00	439			2026-2027	2027	
7501	MOP	Hrušková	Rek. vod. a kana. v Přívěze, oblast Kosmova, Fügnerova, Trocnovská, Korejská	15 500	14 500	1 000	1 095	0	1 095	0	998	599	0	0	x	97	07/2024		2026	2027	
7502	PLE, POR	Hrušková	Nové kapacitní propojení Poruba HTP - Plesná	14 114	13 114	1 000	950	0	950	0	508	1 304	384	381	99,22	61	03/2025		2026	2027	
7504	OJL	Harviš	Demolice studen a vybudování oplocení Zábřeh - II. vodovod	0	0	0	484	0	484	0	0	484	484	222	45,87	262	2026	2026	2027		
7508	OJL	Hojgr	Samoljovova - rekonstrukce vodovodu	8 471	7 471	1 000	780	0	672	108	133	1 036	279	278	99,64	369	x	03/2026	10/2026-08/2027	10/2027	
7511	MOP	Konezová	Rekonstrukce vodovodu v Přívěze, oblast Dobrovského	8 843	8 076	767	533	0	533	0	206	467	272	266	97,79	61	04/2025		2026		
7512	MOP	Konezová	Rekonstrukce vodovodu v Přívěze, oblast Kříšťanova-Koksární	5 544	4 909	635	604	0	604	0	265	409	59	55	93,22	284	05/2025		2026		
7514	MIC	Mikula	Rekonstrukce vodovodu v ul. Sládečkova, atd.	9 917	8 925	992	944	0	944	0	569	455	339	339	100,00	36	2024	2024	2028	2028	
7522	SLO	Noga	Vodovod Nogova, Vratimovská	3 600	3 200	400	0	0	0	0	0	260	0	0	x	0					
7525	OJL	Hrušková	Studna č. 5 v pramenisté Dubí	0	0	0	817	0	817	0	0	968	79	79	100,00	738			2026	2027	
7527	SLO	Mikula	Rekonstrukce vodovodu ul. Frydecká	94 271	90 121	4 150	3 231	0	3 231	0	0	0	267	266	99,63	2 965		2026	2027-2028	2029	
7528	KPO	Noga	Rekonstrukce vodovodu v ul. Družební	28 000	26 800	1 200	1 409	0	1 047	362	0	0	562	539	95,91	870					
OdPa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				3 880 750	3 607 506	273 244	1 355 921	1 069 867	145 143	140 911	700 358	372 205	365 066	349 912	95,85	305 651					
7039	MIC	Mikula	Plošná kanalizace-Michálkovic (1. a 2. et.)	210 394	195 394	15 000	98 980	82 996	10 984	3 000	96 332	2 109	563	563	100,00	85	03/2003	05/2005	11/2017- 2028	dle postupu realizace	
7049	RAB	Janus	Kanalizace a vodovod Bartovice	22 100	18 000	4 100	44 854	41 214	2 150	1 490	43 870	0	990	983	99,29	1	09/2020	2/2021	12/2023-10/2024	01/2025	
7081	KPO	Noga	Kanalizace Krásné Pole - II. etapa	297 300	287 400	9 900	58 690	32 798	10 553	15 339	56 365	8 720	1 020	870	85,29	1 455	11 / 2005	03 / 2010	2009 - 2011 2014 - 2016 (2025)	2025	
7088	HRA	Noga	Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení	71 300	65 700	5 600	39 154	31 181	4 805	3 168	25 822	14 100	11 900	11 847	99,55	1 485	06/1997	06/2009 06/2010	2013-2015 (stoka D - 2024)	01/2015 (2025)	
7089	MOP	Janus	ÚČOV zahuštění přebytkového kalu	28 350	28 000	350	93 547	92 057	1 140	350	11 340	40 144	80 561	80 532	99,96	1 675			12/2024-2/2026	2/2026	
7090	PET	Hojgr	Petřkovic - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa	171 922	169 742	2 180	3 414	0	1 649	1 765	1 589	1 480	0	0	x	1 825	05/2019 05/2022	11/2026	02/2029-02/2033	03/2033	
7092	SLO	Janus	Kanalizace Kunčice a Kunčičky	870 832	855 000	15 832	15 712	0	14 707	1 005	14 647	605	112	111	99,11	954	10/2011	06/2016	10/2025-12/2028	12/2028	
7093	SLO	Hrušková	Kanalizace Hrušov	238 792	236 792	2 000	110 562	106 631	3 931	0	4 356	9 630	69 702	68 541	98,33	37 665	12/2020	07/2023	2025-2026	2026	

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		ostatní		SR 2025	UR 2025	12 2025	% k UR	vydání UR		SP	Realizace	Kolaudace	
7120	PRO	Mikula	Kanalizace Proskovice - propojení	38 578	36 310	2 268	34 965	30 426	2 420	2 119	29 284	10 229	4 904	4 872	99,35	809	06/2018	04/2020	05/2025	12/2025	
7174	PRO	Hojgr	Frankova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	21 870	21 720	150	1 392	0	447	945	0	2 591	0	0	x	1 392	04/2012	07/2014	02/2027 - 06/2028	07/2028	
7200	SLO	Noga	Kanalizace Sítovva - Jan Maria	23 950	22 400	1 550	23 773	20 586	1 409	1 778	23 641	503	123	29	23,58	103	02/2006	10/2007	2022 - 2023	2024	
7201	SLO	Mikula	Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina	158 907	151 907	7 000	40 349	33 915	6 434	0	7 346	20 936	30 036	30 003	99,89	3 000			2024-2025	03/2026	
7210	SBE	Mikula	Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci	16 224	15 467	757	13 607	11 715	904	988	13 555	143	52	0	0,00	52	07/2018	04/2019	12/2021-12/2022	04/2023	
7231		Janus	Příprava VH staveb - LJ	500	0	500	0	0	0	0	0	1 210	0	0	x	0			průběžně		
7232		Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	500	0	500	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0			průběžně		
7233		Noga	Příprava VH staveb - PN	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	763	140	0	0,00	0			průběžně		
7234		Koneszová	Příprava VH staveb - RK	500	0	500	0	0	0	0	0	501	0	0	x	0			průběžně		
7236		Harviš	Příprava VH staveb - RH	500	0	500	0	0	0	0	0	1 210	123	0	0,00	0			průběžně		
7256	MHH	Harviš	Rek. ČSOV Pašerovych, kanalizace ul. Gmelova	0	0	0	45 207	13 568	28 567	3 072	16 640	8 784	20 128	20 127	100,00	8 440		2023	2023 - 2025	2026	
7303	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. Křížkova	8 171	6 644	1 527	1 527	0	1 527	0	852	501	1	0	0,00	675	10/2010	12/2011, 05/2024	2027		
7309	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. U Parku	17 910	17 210	700	10 089	8 914	655	520	7 305	4 200	2 070	2 057	99,37	727	09/2012, 10/2018	07/2024-06/2025			
7315	MHH	Noga	Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace	126 050	120 000	6 050	18 174	12 918	4 564	692	17 968	805	5	0	0,00	206	03/2011	02/2012	2017-2020 2023	03/2020 2024 (2027)	
7342	OVA	Hojgr	Příprava VH staveb - PHO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153	21	0	0,00	0			průběžně		
7366	OVA	Mikula	Příprava VH staveb - LM	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	847	0	0	x	0			průběžně		
7367	SLO	Hrušková	Odstanění septiku v ul. Na Lištné a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí	80 132	77 132	3 000	3 325	351	2 974	0	1 373	1 905	445	108	24,27	1 844	11/2022		2027-2028	2028	
7371	PRO	Hojgr	Dostavba kanalizace v ul. Světlá	30 235	29 475	760	21 750	19 925	741	1 084	1 133	6 050	1 243	1 241	99,84	19 376	10/2018	11/2020	09/2025-06/2026	08/2026	
7372	OJL	Hojgr	Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova	36 137	34 800	1 337	33 006	30 134	1 337	1 535	1 602	14 861	665	59	8,87	31 345	12/2022	10/2024	08/2025-04/2026	06/2026	
7373	SLO	Hojgr	K Salmovic - Rekonstrukce vodovodu a stok	33 074	31 575	1 499	1 516	0	933	583	16	25	6	0	0,00	1 500	11/2019	03/2021 prod 11/2022	01/2027-08/2028	09/2028	
7375	SLO	Koneszová	Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B	21 696	20 396	1 300	25 833	23 931	1 177	725	1 026	9 820	23 540	23 511	99,88	1 296	09/2017	01/2019	01/2025-12/2025		
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců	141 724	139 724	2 000	99 035	95 400	1 325	2 310	83 378	6 270	15 660	15 657	99,98	0	11/2016	11/2019, 04/2022	03/2023-01/2025		
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	36 850	33 000	3 850	1 769	0	1 075	694	1 040	121	121	0	0,00	729	09/2019	03/2024			
7384	OJL	Hojgr	Oprava výustního objektu Lužická II	2 230	2 058	172	4 831	4 139	261	431	4 787	26	43	43	100,00	1	02/2019	02/2021	10/2022-07/2023	09/2023	
7385	RAB	Mikula	Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra	11 478	10 000	1 478	1 525	0	1 467	58	1 467	3 788	29	29	100,00	29	12/2013	09/2026-03/2027	2027		
7389	MOP	Janus	Prodloužení kanalizace v ulici K Lávece do sběrače A	5 950	5 000	950	10 000	0	0	10 000	0	0	10	6	60,00	9 994		06/2024	03/2026-12/2026	12/2026	
7393	SVI	Noga	Kanalizace Svinov - Výpust Zátíší	54 000	51 100	2 900	53 778	48 256	2 777	2 745	53 244	339	719	534	74,27	0	01/2011	06/2012	2022-2024	2024	
7395	POL	Noga	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et.	122 800	116 400	6 400	104 241	97 461	4 794	1 986	70 347	6 630	3 630	496	13,66	33 398	08/2019	08/2019 KAN K Pile 05/2024	2020-2021 KAN K Pile 2025- 2026	2026	
7397	SBE	Noga	Rek. vodovodu a kanalizace ul. Viničná a Vinohrad	22 100	19 500	2 600	1 429	0	1 136	293	984	500	200	0	0,00	445	12/2019	(2025)			
7399	SLO	Hojgr	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovic	31 339	30 164	1 175	1 612	0	1 100	512	454	747	0	0	x	1 158	08/2026	06/2027	02/2032-10/2033	12/2033	
7400	MHH	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Přilegrova – Šimáčkova	10 333	8 784	1 549	16 317	14 699	846	772	10 992	46	46	44	95,65	5 281		03/2023	04/2023 - 09/2024	11/2024	
7409	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolsní a Nemocniční	39 300	38 000	1 300	21 683	20 259	1 319	105	17 068	3 911	893	892	99,89	3 723	08/2020	08/2021	2024	2025	
7411	SLO	Hrušková	Hrušov - dostavba kanalizace v lokalitě Za Trati a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova	38 200	36 700	1 500	1 683	619	1 064	0	683	12 881	426	0	0,00	1 000	06/2023		2028-2029	2029	
7420	OJL	Harviš	Zatrubnění odtoku z výpusti Lužická I a Lužická II	0	0	0	0	0	0	0	0	2 178	0	0	x	0		2028			
7429	MOP	Hrušková	Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolsní	14 510	13 510	1 000	30 981	29 808	675	498	20 922	6 738	1 581	1 580	99,94	8 479		07/2023	2024	2024	
7443	TRE	Karásek	Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22kV	8 917	8 000	917	7 898	7 205	693	0	608	7 881	6 781	6 484	95,62	806	12/2022	není třeba	10/2024-04/2025	10/2026	
7448	NVE	Noga	Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrubků	19 700	18 500	1 200	1 229	0	986	243	962	121	121	0	0,00	267	04 / 2020	04 / 2021			
7450	VIT	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Rostislavova	4 000	4 000	0	8 900	4 484	0	4 416	8 564	0	337	336	99,70	0	05/2021	05/2022	2023-2024	2024	
7466	SLO	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce	27 504	26 500	1 004	30 007	28 869	1 138	0	1 174	8 481	22 031	21 797	98,94	7 036		05/2024	2024-2025	2025	
7467	MOP	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. Frýdlantská	0	0	0	9	0	0	9	9	50 000	0	0	x	0		05/2023	2026	2027	

ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvní rozpočované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	vydání UR	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho				SR 2025	UR 2025	12 2025	% k UR	SP			Realizace	Kolaudace		
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní												
7468	SLO	Harviš	Rekonstrukce OK Bohumínská	9 000	8 000	1 000	720	720	0	0	182	9 120	0	0	x	538		2024	2027	2027		
7470	RAB	Noga	Odkanalizování lokality Pod Kapli - Nad Kapli	82 800	72 200	10 600	42 711	40 588	1 083	1 040	1 024	23 480	7 100	4 128	58,14	37 559	05/2022	03/2024	2025 - 2026	(2026)		
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova	20 100	18 900	1 200	1 050	0	1 050	0	625	104	104	104	100,00	321	01/2023	06/2023	2026-2027	2027		
7472	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - II. etapa	160 890	160 000	890	1 734	0	889	845	0	673	0	0	x	1 734	12/2019	10/2020 10/2025 07/2026	11/2021-10/2023 06/2026-06/2028 03/2028-02/2030	02/2024 08/2028 03/2030		
7476	MIC	Hojgr	Rekonstrukce dešťové kanál. ul. U Kříže	24 120	24 000	120	14 785	13 695	517	573	9 601	7 252	4 320	4 317	99,93	867	04/2021	01/2024	01/2024 - 04/2025	11/2025		
7477	MAR	Janus	ČSOV Na Svobodě česle	450	0	450	532	0	0	532	0	0	460	460	100,00	72	12/2025	03/2027-12/2027	12/2027			
7478	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce plynojemu	27 000	0	27 000	27 000	0	0	27 000	0	0	6 300	5 960	94,60	21 040			01/2025-12/2025			
7485	OJL	Harviš	Rekonstrukce OK U Zámečku - OK Řiční	9 765	9 000	765	115	0	115	0	115	5 459	0	0	x	0		2026	2027	2027		
7487	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek	29 200	28 000	1 200	43 693	41 231	2 150	312	26 373	24 200	16 700	16 545	99,07	775	11/2023	4/2024-12/2025	12/2025			
7489	MOP	Janus	ÚČOV jerné česle	29 000	0	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	2 775	2 773	99,93	26 227	11/2023	4/2024-05/2025	05/2025			
7491	MOP	Janus	ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D	12 000	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	1 655	1 652	99,82	10 348	11/2023	4/2024-05/2025	05/2025			
7493	MOP	Janus	ÚČOV zastřešení odpadového hospodářství	25 950	25 000	950	9 367	7 329	1 088	950	1 833	7 260	6 480	6 458	99,66	1 076	11/2023	12/2024-12/2025	12/2025			
7497	SLO	Janus	Rekonstrukce kanalizace ul. Najzarova a ČOV Heřmanice I	31 200	30 000	1 200	2 534	1 789	745	0	1 476	847	647	639	98,76	419	11/2023	03/2026-2/2026	12/2026			
7498	SBE	Mikula	Rozšíření kanalizace do ul. K Průplavu	51 274	48 449	2 825	2 372	0	2 372	0	0	0	339	339	100,00	2 033	2026	2030-2031	2032			
7500	OJL	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Čujkovova, úsek Krylova - Náměstí SNP	17 106	15 800	1 306	11 457	10 151	908	398	388	565	528	496	12,31	10 573	x	12/2024	10/2025-05/2026	06/2026		
7503	MOP	Janus	ÚČOV Jelfabový drapák tuku	4 350	4 000	350	3 850	0	3 500	350	503	3 630	4 030	3 189	79,13	158		12/2024-2/2026	2/2026			
7505	MOP	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vitkovická	43 445	41 445	2 000	1 180	0	1 180	0	780	942	390	387	99,23	13	11/2024	2025	7/2026-10/2026	12/2026		
7507	OJL	Hojgr	Žoluděvova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4 267	3 407	860	611	0	406	205	150	2 445	113	92	81,42	369	x	10/2025	06/2026-11/2026	12/2026		
7510	MHH	Koneszová	Přeložení kanalizace a vodovodu v ul. Mojmírovců	6 135	5 610	525	508	0	508	0	218	809	230	230	100,00	60	11/2024	2026				
7513	SLO	Hrušková	Přeložka kanalizace DN 1000 (CONTERA)	4 509	3 509	1 000	0	0	0	0	0	2 520	0	0	x	0			2027	2027		
7515	RAB	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice - I.etapa	80 957	77 101	3 856	2 717	0	2 717	0	0	2 731	1 991	296	14,87	2 421	-	2026	2027-2028	2028		
7517	PET	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. U Sokolovny, Rýslínkova	0	0	0	471	0	471	0	0	2 106	471	471	100,00	0		2026	2027	2027		
7520	MOP	Janus	Sanace Hlučínské stoky DN 1700	27 000	0	27 000	900	0	0	900	0	1 210	780	615	78,85	285	12/2025	03/2026-12/2026	12/2026			
7521	MOP	Janus	Sanace ocelového potrubí z ČS MPV do Odry	29 000	0	29 000	1 029	0	0	1 029	0	1 210	1 010	1 004	99,41	25	12/2025	03/2026-12/2026	12/2026			
7523	SBE	Noga	Propojení vodovodu a rek kanalizace ul. Blanická	14 450	13 650	800	977	0	780	197	121	242	665	375	56,39	481	-----	(2025)				
8308	SLO	Švehlák	Ústřední hřbitov Slezská Ostrava - stoka A	6 031	6 031	0	6 031	5 681	0	350	0	0	7 000	6 030	86,14	1						
7358	OVA	Svrčinová	Dotace na realizaci kanál. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci	11 400	11 400	0	4 224	4 224	0	0	4 224	312	0	0	x	0	-	-	2022 - 2025 2025 - 2031	-		
OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů				82 838	79 513	3 325	73 590	68 752	3 782	1 056	36 441	44 598	37 121	37 042	99,79	107						
8246	MOP	Žalud	Levobřežní - revitalizace nádtřeží Ostravice za výstavěním Černá louka	65 133	62 367	2 766	57 302	53 378	3 223	701	36 441	27 048	20 832	20 754	99,63	107	1/2021	04/2022	2. etapa 06/2024-06/2025	1. etapa 12/2022, 2. etapa 2025		
8303	OJL	Kanclif	Cesta vody propojení povalových chodníků	17 705	17 146	559	16 288	15 374	559	355	0	17 550	16 289	16 288	99,99	0	x	04/2025	07 - 11/2025	10/2025		
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO				8 633 572	8 059 256	574 316	5 722 679	4 487 972	904 825	325 962	803 722	1 046 681	263 105	251 300	95,51	4 651 446						
OdPa - 3233 - střediska volného času				40 614	39 464	1 150	11 510	9 357	1 710	443	0	15 000	6 370	6 359	99,83	5 151						
6332	MOP	Kanclif	Rekonstrukce divadelního sálu SVČ	40 614	39 464	1 150	11 510	9 357	1 710	443	0	15 000	6 370	6 359	99,83	5 151	x	02/2025	08/2025 - 06/2026	05/2025		
OdPa - 3312 - hudební činnost				3 485 553	3 146 000	339 553	3 993 887	3 514 664	241 516	237 707	410 053	572 792	64 545	63 842	98,91	3 519 992						
8230	MOP	Čermák	Koncertní hala města Ostravy	3 485 553	3 146 000	339 553	3 993 887	3 514 664	241 516	237 707	410 053	19 000	64 545	63 842	98,91	3 519 992	08/2022	06/2023-2028	2028			
			Rezerva kapitálových výdajů - Fond pro koncertní halu	0	0	0	0	0	0	0	553 792	0	0	x	0							
OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek				11 800	10 000	1 800	10 618	9 858	265	495	0	7 560	2 795	2 784	99,61	7 834						
8198	MOP	Konečný	Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674	10 300	10 000	300	10 378	9 858	265	255	0	7 560	2 555	2 544	99,57	7 834	nevyžaduje	nevyžaduje	03/2025-03/2028	nevyžaduje		
9043	SVI	Hrbáčková	Architektonická soutěž Sýpka	1 500	0	1 500	240	0	0	240	0	0	240	240	100,00	0						
OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce				225 918	220 000	5 918	203 212	167 810	35 317	85	6 399	74 869	25 436	24 385	95,87	172 428						

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	vydání UR	Termíny		
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho				SR 2025	UR 2025	12 2025	% k UR	SP			Realizace	Kolaudace	
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní											
3231	MHH	Zahrajová	Areál střešnic na ul. Plzeňská	225 918	220 000	5 918	175 976	167 810	8 081	85	6 399	74 869	22 019	20 969	95,23	148 608	06/2023	06/2023	2025 - 2026	2026	
8306	MOP	Konečný	Multifunkční sportovní hala (na ulici U stadionu)	0	0	0	27 236	0	27 236	0	0	0	3 417	3 416	99,97	23 820		2024	2027-2028	2028	
OdPa - 3522 - ostatní nemocnice				277 246	266 645	10 601	217 981	194 677	14 107	5 277	179 666	26 393	7 764	3 794	48,87	34 521					
6207	MOP	Karásek	Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce	82 766	81 034	1 732	82 766	77 628	3 406	1 732	80 355	9 000	3 569	230	6,44	2 181	není třeba	není třeba	03/2022-06/2026	ne	
6218	MOP	Konečný	Výstavba objektu s hyperbarickou komorou	58 710	55 410	3 300	55 483	47 063	3 300	1 200	55 306	12 100	121	120	99,17	57	09/2019	31.12.2021	10/2022 - 12/2023	01/2024	
6221	MOP	Karásek	Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO	40 672	39 547	1 125	42 143	38 587	2 099	1 457	40 596	0	783	782	99,87	765	06/2020	není třeba	08/2023-11/2024	ne	
6229	MOP	Konečný	MNO - Centrum duševního zdraví	28 725	27 223	1 502	34 283	31 045	2 360	878	1 555	1 615	2 787	2 651	95,12	30 077		21.06.2022 změna	08/2025-08/2026	09/2026	
6231	MOP	Karásek	Městská nemocnice Ostrava - kogenerace	39 381	38 000	1 381	1 381	0	1 381	0	68	3 162	493	0	0,00	1 313	10/2024	12/2024	05/2025-08/2027	10/2027	
6233	MOP	Konečný	Revitalizace areálu MNO	0	0	0	364	354	0	10	353	140	11	11	100,00	0	2027		2028-2035	2030-2035	
9015	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO	26 992	25 431	1 561	1 561	0	1 561	0	1 433	376	0	0	x	128	NE	08/2025	09/2025-09/2026	10/2026	
OdPa - 3524 - léčebny dlouhodobě nemocných				4 668	4 185	483	577	0	483	94	118	2 474	459	459	100,00	0					
9019	RAB	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů - Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě	4 668	4 185	483	577	0	483	94	118	2 474	459	459	100,00	0	NE	08/2025	09/2025-09/2026	10/2026	
OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče				139 528	134 760	4 768	122 520	117 300	4 932	288	4 983	46 428	22 428	19 212	85,66	98 325					
6048	VIT	Zahrajová	Dětské centrum Domeček	139 528	134 760	4 768	122 520	117 300	4 932	288	4 983	46 428	22 428	19 212	85,66	98 325	08/2023	08/2023	06/2025 - 05/2027	2027	
OdPa - 3612 - bytové hospodářství				651 038	622 821	28 217	65 730	36 709	20 116	8 905	49 195	16 364	5 321	5 206	97,84	11 329					
1664	MOP	Kubalová	Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě	237 038	228 821	8 217	10 831	0	7 926	2 905	3 290	5 330	0	0	x	7 541	06/2023	06/25	2026-2028	2028	
8216	MOP	Zahrajová	Nové Lauby	414 000	394 000	20 000	54 899	36 709	12 190	6 000	45 905	11 034	5 321	5 206	97,84	3 788	05/2019	08/2020	2021-2024	2024	
OdPa - 3631 - veřejné osvětlení				137 973	132 671	5 302	209 815	182 441	25 865	1 509	45 195	79 259	79 274	78 726	99,31	85 894					
4042		Grygarová	PD a příprava staveb VO	0	0	0	21 542	0	20 242	1 300	4 734	5 753	2 898	2 849	98,31	13 959			průběžně		
4373	RAB	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Šmídova	6 072	5 800	272	273	0	273	0	182	91	91	91	100,00	0	04/2024	jen ÚR	04-12/2026	2026	
4377	POR	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast DK Poklad	3 900	3 600	300	4 863	4 326	348	189	4 565	234	293	293	100,00	5	07/2021	jen ÚR	10/2021-10/2022, 08/2024-04/2025	12/2022, 05/2025	
4380	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Bořivojova - Výhradní	6 850	6 500	350	332	0	332	0	0	555	0	0	x	332	2024	jen ÚR	2025	2028	
4381	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO Škrobálkova - Střádalů	7 350	7 000	350	332	0	332	0	0	94	0	0	x	332	2024	jen ÚR	2025	2028	
4397	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO Orlovská	1 897	1 804	93	1 034	1 034	0	0	0	1 805	883	882	99,89	152	05/2022	jen ÚR	07-12/2025	2026	
4398	SLO	Grygarová	Doplnění VO ul. Ostravického	739	650	89	675	581	89	5	572	83	19	19	100,00	84	01/2022	jen ÚR	06-09/2024	12/2024	
4400	HRA	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Šrobárova	9 558	9 156	402	9 127	9 072	55	0	0	9 157	9 129	9 127	99,98	0	08/2021	jen ÚR	07-12/2025	11/2025	
4401	POR, SVI	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Elzy Trietové	9 317	9 000	317	73 227	72 762	460	5	5 976	4 202	1 869	1 869	100,00	65 382	01/2022	jen ÚR	2024-06/2025	06/2025	
4402	POR	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Havlíčkovo náměstí	17 191	17 000	191	14 163	13 858	300	5	463	17 537	13 638	13 401	98,26	299	02/2021	jen ÚR	2024-06/2025	11/2025	
4403	MOP	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část	4 775	4 500	275	13 314	13 022	292	0	13 297	17	17	17	100,00	0	06/2023	jen ÚR	2023	07/2023	
4409	SVI	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská	776	606	170	1 305	1 136	169	0	1 150	9	9	9	100,00	146	07/2023	jen ÚR	03-06/2024	08/2024	
4410	RAB	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. 28. října	14 935	14 727	208	14 668	14 393	270	5	13 064	1 805	1 523	1 520	99,80	84	04/2024	jen ÚR	06-04/2025	07/2025	
4411	POR	Grygarová	Doplnění VO Pod Nemocnicí	3 825	3 632	193	3 818	3 625	193	0	0	3 671	3 647	3 647	100,00	171	10/2022	jen ÚR	11/2024-08/2025	10/2025	
4412	OJL	Grygarová	Rekonstrukce VO U Lesa	14 447	13 917	530	12 947	12 428	519	0	0	12 637	12 565	12 468	99,23	479	10/2022	jen ÚR	11/2024-09/2025	12/2025	
4413	OJL	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Václava Košafa-Žižkovská	7 682	7 311	371	5 464	5 094	370	0	0	5 189	5 100	5 100	100,00	364	07/2023	jen ÚR	11/2024-08/2025	11/2025	
4414	OJL	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast N.Fryda	9 608	9 207	401	6 762	6 361	401	0	349	6 106	6 367	6 367	100,00	46	04/2024	jen ÚR	11/2024-08/2025	11/2025	
4415	OJL	Grygarová	VO ul. Starobělská	1 238	1 144	94	1 165	1 062	103	0	94	1 052	1 071	1 071	100,00	0	03/2024	jen ÚR	11/2024-08/2025	11/2025	
4416	HRA	Grygarová	Rekonstrukce VO Paskovská-Na Rozích,Výjezdni	7 116	6 775	341	6 436	6 095	341	0	749	4	5 686	5 611	98,68	76	05/2024	jen ÚR	08/2024-10/2024+07- 12/2025	2025	
4417	HRA	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Viktora Huga	9 612	9 257	355	9 310	9 253	57	0	0	9 258	9 311	9 310	99,99	0	08/2021	jen ÚR	07-12/2025	11/2025	
4418	PETR	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. Štíheřovická	312	312	0	312	235	77	0	0	0	240	239	99,58	73	06/2023	jen ÚR	05-07/2025	08/2025	
4419	POL	Grygarová	Rekonstrukce VO Hrančický	773	773	0	777	745	32	0	0	0	778	777	99,87	0	11/2021	jen ÚR	05-07/2025	09/2025	

ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	Termíny					
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho				SR 2025	UR 2025	12 2025	% k UR	vydání UR		SP	Realizace	Kolaudace			
					stavební	PD		stavební	z toho PD	ostatní													
4420	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Koblovská	0	0	0	5 313	4 908	405	0	0	0	0	3 495	3 415	97,71	1 898		jen ÚR	09/2025-05/2026	2026		
4421	SLO	Grygarová	Rozšíření VO U Jámy	0	0	0	2 656	2 450	206	0	0	0	0	645	644	99,84	2 012		jen ÚR	10/2025-05/2026	2026		
OdPa - 3632 - pohřebnictví				294 511	278 300	16 211	16 211	0	16 211	0	0	0	29 400	0	0	0,00	0						
8254	SLE	Švehlák	Rekonstrukce Krematoria Ostrava	294 511	278 300	16 211	16 211	0	16 211	0	0	0	29 400	0	0	x	16 211				2026-2027		
OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				2 245 069	2 147 689	97 380	130 871	45 578	18 985	66 308	46 476	46 884	21 965	20 363	92,71	64 032							
3303	MOP	Švehlák	Veřejné prostranství "Náměstí Dr. E. Beneše"	57 256	51 589	5 667	5 844	0	5 667	177	2 785	10 233	2 639	2 639	100,00	420					2025-2026		
8233	TRE	Kancilř	Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovických vyvolané stavbou severního spoje	73 500	72 100	1 400	115	115	0	0	0	115	115	114	99,13	1	x	06/2020	2026 - 2027		2027		
8262	MHH	Mahdalová	Revitalizace kolonie Bedříšská	504 887	472 000	32 887	11 237	0	10 260	977	2 308	6 783	0	0	x	8 929	KC 10/2024 DTI 01/2026	KC 01/2026 DTI 01/2026	2026 - 2029		2029		
8275	OVA	Harviš	Smart WC	5 250	5 000	250	315	0	315	0	0	7 591	315	315	100,00	0	07/2022 - ÚS	2025	2026		2026		
8279	OJl	Švehlák	Rekonstrukce střechy a zateplení objektu A. Brože	10 212	9 500	712	21 073	19 192	1 278	603	883	17 144	18 444	16 893	91,59	3 297		10/2023	2025-2026				
8282	PUS	Kubalová	Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava	1 554 367	1 500 000	54 367	54 367	0	0	54 367	2 948	2 783	83	35	42,17	51 384		2025	2025 - 2027		2027		
8283	OJl	Žáčková	Nová energetická Výškovice	36 497	35 000	1 497	27 907	26 271	1 465	171	27 595	235	312	311	99,68	1		02/2022	2023-2024		2024		
8305	MOŠ	Karásek	SPZ Ostrava Mošnov - TI -III. etapa, plynárenské zařízení	3 100	2 500	600	0	0	0	0	0	600	0	0	x	0	NE	08/2026	10/2026-05/2027		06/2027		
8252	OVA	Sucháčková	Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb	0	0	0	10 013	0	0	10 013	9 957	1 400	57	56	98,25	0							
OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť				184 810	183 736	1 074	189 246	186 639	1 407	1 200	34 360	64 291	4 711	4 136	87,79	150 750							
5014	SLO	Karásek	ZOO - energetické hospodářství	33 447	32 373	1 074	37 883	35 276	1 407	1 200	34 360	3 000	3 173	3 172	99,97	351	NE	NE	10/2022-10/2024		NE		
8294	SLE	Kubalová	Expozice tučňáků v ZOO	151 363	151 363	0	151 363	151 363	0	0	0	61 291	1 538	964	62,68	150 399	09/23	09/23	2025-2027		2027		
OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zelen				934 844	872 985	61 859	550 501	22 939	523 911	3 651	27 277	64 967	22 037	22 034	99,99	501 190							
5053	OJl	Švehlák	Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	30	100,00	0							
5058	MOP	Fialová	Obnova parkové plochy ulice mezi ulicemi Umělecká a Denisova	15 554	15 500	54	2 408	0	2 408	0	1 047	4 108	303	303	100,00	1 058	2026				2026-2028	2028	
5059	NVE	Fialová	Násep po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi - stezka pro pěší	54 475	50 397	4 078	4 596	0	3 824	772	896	708	2 771	2 770	99,96	930	2025	2025	2030-2031		2031		
5060	OJl	Fialová	Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu	30 028	28 606	1 422	3 288	0	2 395	893	695	726	0	0	x	2 593	2025	2026	2029-2030		2030		
8212	MHH	Mutková	Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce	127 750	120 000	7 750	18 311	0	18 215	96	7 090	4 840	168	168	100,00	11 053		10/2026			07/2027-2028	2028	
8217	POR PUS	Kancilř	Revitalizace Pustkoveckého údolí	33 782	32 549	1 233	1 639	0	1 233	406	1 634	500	0	0	x	5							
8296	OJl	Kancilř	Park nad rybníkem	24 727	23 617	1 110	24 734	22 939	803	992	10 303	26 251	14 432	14 431	99,99	0	9/2022	6/2023	06/2024 - 06/2025		07/2025		
8297	OJl	Mutková	Okolí kostela sv.Ducha	170 630	160 000	10 630	10 630	0	10 630	0	3 120	11 223	2 175	2 175	100,00	5 335		03/2026			2027-2028	2028	
8298	MOP	Fialová	Náměstí Biskupa Bruna na Karolíně	103 154	98 916	4 238	4 606	0	4 114	492	2 492	5 845	1 674	1 673	99,94	441	2025	2025	2027-2029		2029		
8299	MOP	Fialová	Proměna sadu Dr. Milady Horákové	285 244	261 400	23 844	21 259	0	21 259	0	0	10 766	0	0	x	21 259					2028-2032	2032	
9039	MOP	Žalud	Veřejná prostranství Černá louka: park a zahrada	89 500	82 000	7 500	459 000	0	459 000	0	0	0	484	484	100,00	458 516			2026		2028	2029	
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI				1 273 277	1 248 359	24 918	606 288	577 061	22 499	6 728	357 240	372 594	254 724	226 874	89,07	22 174							
OdPa - 4350 - domov pro seniory				12 722	11 534	1 188	3 569	2 493	1 059	17	397	11 773	3 156	2 633	83,43	539							
6070	SLE	Karásek	Domov Kamenc - výměníková stanice - rekonstrukce	3 850	3 500	350	221	0	221	0	0	3 700	222	222	100,00	-1	NE	NE	05/2026-09/2026		NE		
6071	SLE	Karásek	EPS Domov Kamenc rekonstrukce	0	0	0	2 493	2 493	0	0	0	3 600	2 600	2 243	86,27	250	NE	NE	08/2025-03/2026		NE		
9016	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Iris	3 432	3 079	353	353	0	353	0	136	2 607	334	168	50,30	49	NE	10/2024	09/2025-09/2026		10/2026		
9018	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů Dům s pečovatelskou službou Bělásek	894	806	88	105	0	88	17	105	1 300	0	0	x	0	NE	10/2024	09/2025-09/2026		10/2026		
9020	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Sluníčko	4 546	4 149	397	397	0	397	0	156	566	0	0	x	241	NE	10/2024	09/2025-09/2026		10/2026		
OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem				1 247 809	1 225 197	22 612	601 089	574 568	19 966	6 555	355 819	358 521	251 163	223 836	89,12	21 434							
6032	OJl	Zahrajová	Domov Korytko - Rekonstrukce, přístavba a nástavby	612 248	597 000	15 248	592 734	574 568	12 464	5 702	349 937	350 000	249 500	222 214	89,06	20 583	10/2021	10/2021	06/2022-09/2025		2025		
6045	MHH	Zahrajová	Domov pro seniory Hulváky - PD	632 581	625 947	6 634	7 875	0	7 022	853	5 583	6 563	1 663	1 622	97,53	670	02/2018	12/2023	2026-2028		2028		
6061	OJl	Karásek	Domov Čujkova - systém měření a regulace	1 000	850	150	0	0	0	0	0	1 000	0	0	x	0	NE	není třeba	09/2025-09/2026		NE		

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč			Fakturace k 31.12. 2024	Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2024	SR 2025	UR 2025	12 2025	% k UR		vydání UR	SP	Realizace	Kolaudace
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
9020	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů_Domov pro seniory Sluníčko	1 980	1 400	580	480	0	480	0	299	958	0	0	x	181	NE	10/2024	09/2025-11/2025	11/2025-12/2025
OdPa - 4376 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontakt. centra				12 746	11 628	1 118	1 630	0	1 474	156	1 024	2 300	405	405	100,00	201				
8269	MSK	Švehlák	Rekonstrukce a odvodnění objektu Renarkon - Čeladná	12 746	11 628	1 118	1 630	0	1 474	156	1 024	2 300	405	405	100,00	201			2025-2026	
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA				632 546	619 681	12 865	65 354	50 219	14 638	497	33 279	54 282	10 811	10 781	99,72	21 294				
OdPa - 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace				186 670	178 781	7 889	7 889	0	7 665	224	7 565	25 000	0	0	x	324				
8215	OJl	Kubalová	Městečko bezpečí	186 670	178 781	7 889	7 889	0	7 665	224	7 565	25 000	0	0	x	324	09/2019	10/2022	2024 - 2025	2025
OdPa - 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek				53 276	48 300	4 976	31 203	29 019	2 153	31	2 054	28 282	10 638	10 636	99,98	18 513				
8289	MOP	Švehlák	Rekonstrukce objektu Tesla-generální sklad a střešnice MP	53 276	48 300	4 976	31 203	29 019	2 153	31	2 054	28 282	10 638	10 636	99,98	18 513			2025-2026	
OdPa - 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému				392 600	392 600	0	26 262	21 200	4 820	242	23 660	1 000	173	145	83,82	2 457				
8120	SLO	Zahrajová	Revitalizace areálu kasáren Hranečnick - technická a dopravní infrastruktura	196 300	196 300	0	23 731	21 200	2 410	121	23 660	0	27	0	0,00	71	x		2026-2028	2028
8302	SLO	Zahrajová	Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick - příprava území III. etapa	196 300	196 300	0	2 531	0	2 410	121		1 000	146	145	99,32	2 386			2026-2028	2028
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY				1 481 593	1 468 852	12 741	13 521	10 500	2 428	593	1 678	118 243	12 054	11 588	96,13	255				
OdPa - 6171 - činnost místní správy				1 468 500	1 457 106	11 394	1 680	0	1 507	173	1 087	64 577	1 017	593	58,31	0				
8227	MOP	Karásek	Nová radnice - klimatizace III. etapa	31 200	29 906	1 294	1 310	0	1 180	130	717	25 353	593	593	100,00	0	NE	10/2024	09/2025-09/2026	05-10/2026
8244	MOP	Kopřivová	Dům městských služeb	1 410 000	1 400 000	10 000	43	0	0	43	43	357	357	0	0,00	0			07/2027-11/2029	12/2029
8295	MOP	Zahrajová	Nová radnice - rekonstrukce nákladního výtahu	2 300	2 200	100	0	0	0	0	0	2 300	0	0	x	0	x	x	2026	x
8301	MOP	Zahrajová	Nová radnice - rekonstrukce výkladů	25 000	25 000		327	0	327	0	327	36 567	67	0	0,00	0			2026-2027	x
OdPa - 6211 - Archivní činnost				13 093	11 746	1 347	11 841	10 500	921	420	591	12 380	11 037	10 995	99,62	255				
8290	MOP	Hrbáčková	Rekonstrukce střechy archivu MO	13 093	11 746	1 347	11 841	10 500	921	420	591	12 380	11 037	10 995	99,62	255	2023	2023	04/2025	10/2025
OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené				0	0	0	0	0	0	0	0	41 286	0	0	x	0				
0000			Kapitálová rezerva odb. investičního	0	0	0	0	0	0	0	0	14 087	0	0	x	0				
8064			PD a příprava staveb	0	0	0	0	0	0	0	0	27 199	0	0	x	0				