

**Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31.12.2023**

(v tis. Kč)

SKUPINA OdPa	ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	100	80	79	79,00	98,75
OdPa - 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	100	80	79	79,00	98,75
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 309 719	1 010 856	992 311	75,77	98,17
OdPa - 2212 - silnice	65 697	40 211	38 195	58,14	94,99
OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	470 273	540 784	535 499	113,87	99,02
OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	26 022	25 604	25 602	98,39	99,99
OdPa - 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 488	3 260	207	3,77	6,35
OdPa - 2271 - ostatní dráhy	1 369	738	737	53,83	99,86
OdPa - 2310 - pitná voda	236 748	128 151	126 690	53,51	98,86
OdPa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	468 527	247 176	240 594	51,35	97,34
OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů	35 595	24 932	24 787	69,64	99,42
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	904 960	618 394	605 095	66,86	97,85
OdPa - 3111 - mateřské školy	600	631	626	104,33	99,21
OdPa - 3233 - střediska volného času	600	968	968	161,33	100,00
OdPa - 3312 - hudební činnost	575 189	142 712	131 687	22,89	92,27
OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek	57 045	80 516	80 466	141,06	99,94
OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 605	30 918	30 637	184,50	99,09
OdPa - 3522 - ostatní nemocnice	29 344	228 595	228 296	778,00	99,87
OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče	2 757	1 481	1 480	53,68	99,93
OdPa - 3612 - bytové hospodářství	4 313	3 466	3 154	73,13	91,00
OdPa - 3631 - veřejné osvětlení	38 701	32 482	32 345	83,58	99,58
OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	57 706	37 306	37 061	64,22	99,34
OdPa - 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2 665	0	0	0,00	x
OdPa - 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	70	70	0	0,00	0,00
OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť	35 916	26 600	26 599	74,06	100,00
OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83 449	32 649	31 776	38,08	97,33
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	219 144	145 987	144 644	66,00	99,08
OdPa - 4349 - ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	715	37	36	5,03	97,30
OdPa - 4350 - domovy pro seniory	15 300	30 422	29 081	190,07	95,59
OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	203 129	115 528	115 527	56,87	100,00
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	5 516	4 172	4 025	72,97	96,48
OdPa - 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	4 036	3 816	3 811	94,43	99,87
OdPa - 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému	1 480	356	214	14,46	60,11
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	39 920	79	79	0,20	100,00
OdPa - 6171 - činnost místní správy	2 500	79	79	x	100,00
OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	37 420	0	0	0,00	x
CELKEM	2 479 359	1 779 568	1 746 233	70,43	98,13

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rožpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Rožpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ				2 370	2 200	170	226	0	226	0	143	100	80	79	98,8	3				
OdPa - 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				2 370	2 200	170	226	0	226	0	143	100	80	79	98,8	3				
8285	TRE	Konečný	Psi útulek - rekonstrukce plotu areálu	2 370	2 200	170	226	0	226	0	143	100	80	80	100,0	3	11/2022	jen ÚR	2024	2024
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ				14 848 405	14 188 697	659 708	3 756 957	3 230 365	385 226	141 366	1 974 905	1 309 719	1 010 856	992 311	98,2	788 695				
OdPa - 2212 - silnice				3 483 174	3 364 154	119 020	162 494	68 060	60 888	33 546	64 941	65 697	40 211	38 195	95,0	58 562				
3115	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přivoz, Terminál Jirská	10 645	9 383	1 262	1 956	0	1 354	602	1 296	157	247	247	100,0	413	08/2014	06/2016 (prodl.)		
3156	MHH	Veselá	MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa	59 899	57 489	2 410	2 112	0	1 930	182	457	1 985	0	0	x	1 655	2008	MMO-OŽP, PM.		
3171	OVA	Veselá	Komunikace - Severní spoj	1 665 039	1 658 300	6 739	10 876	0	8 404	2 472	7 253	1 441	3 996	3 302	82,6	321		KÚMSK	realizace KÚ MSK	
3191	POR PUS	Veselá	SSZ Studentská x Opavská	34 945	33 818	1 127	31 020	29 000	1 213	807	1 383	30 251	26 214	26 195	99,9	3 442	4.8.2020	15.7.2022 PM (SSÚ)	07 - 12/2023	2023
3206	MHH	Veselá	Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě	33 614	30 734	2 880	2 910	0	2 910	0	1 192	981	480	479	99,8	1 239	19.06.2021 PM	DÚ, PM 26.05.2023		
3209	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přivoz, Prodloužená ul. Skladištní	154 298	151 798	2 500	2 500	0	2 451	49	1 581	1 000	712	711	99,9	208	08.12.2020 PM	02/2022 (VoÚ)		
3217	MOP	Grygarová	Prodloužená Porážková - IV. etapa	152 609	148 300	4 309	2 065	0	1 809	256	1 232	0	39	37	94,9		09/2022	01/2025	2025-2027	2027
3235	POR	Mahdalová	Propojení Francouzská - Rudná	142 271	138 000	4 271	2 529	0	2 226	303	1 175	1 097	1 150	1 140	99,1	214	22.12.2022			
3261	POR	Veselá	Okružní křižovatka Francouzská - Jiennického nám.	11 803	11 200	603	15 114	11 090	620	3 404	14 884	0	231	230	99,6	0	-	07/2020	2021-2022	11/2022
3268	MOP	Zahrajová	Propojení Nová Pivovarská, Karolína	101 000	86 000	15 000	6 228	0	6 228	0	5 938	582	52	44	84,6	246	x	x	x	x
3272	MOP	Grygarová	Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné	21 503	20 302	1 201	29 549	27 970	1 268	311	26 699	2 729	2 567	2 567	100,0	283	07/2022		06/2022-01/2023	2/2023
3289	MOP VIT	Zahrajová	Městská třída - Jedna míle	241 596	230 000	11 596	0	0	0	0	1 000	0	0	0	x	0				
3290	MOP SLO	Mutková	Most Na Karolíně	320 294	297 660	22 634	20 775	0	10 382	10 393	1 634	4 000	988	988	100,0	18 153	05/2024		2025-2026	2026
3298	VIT	Veselá	Most na ulici Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích	322 030	307 540	14 490	23 555	0	16 000	7 555	42	6 374	443	442	99,8	23 071				
3301	SLO	Kopřivová	Bohumínská, Frydecká - studie + IZ	13 200	0	13 200	7 212	0	0	7 212	0	7 000	0	0	x	7 212				
3304	MOP	Zahrajová	Rekonstrukce ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Sřtelniční	41 298	38 400	2 898	2 898	0	2 898	0	0	3 000	2 872	1 723	60,0	1 175	ÚR připojky 12/2023	02/2024	2024 - 2026	po etapách 2024-2026
3305	MOP	Mutková	Dopravní obsluha ul. Hornopolní	92 930	82 280	10 650	0	0	0	0	0	3 000	0	0	x	0				
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců	64 200	62 950	1 250	1 195	0	1 195	0	175	1 100	220	90	40,9	930			08/2024-11/2025	
OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací				2 494 261	2 384 268	109 993	1 480 522	1 348 295	89 566	42 662	657 240	470 273	540 784	535 499	99,0	287 783				
3111	POL	Kanioková	Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile	14 632	14 023	609	493	0	493	0	493	300	0	0	x	0	06/2016	1/2022	2023	2023
3153	MHH	Kanioková	Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí	12 128	10 932	1 196	1 016	0	931	85	1 016	11 082	0	0	x	0	10/2014	10/2015	2023	2024
3176	MHH	Švehlák	Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy	18 387	17 559	828	18 011	16 669	905	437	4 052	13 529	13 959	13 959	100,0	0	09/2016	05/2019	09/2022-05/2023	2023
3185	OJ MHH NVE	Kanioková	Cyklotrasa S.M - Mežnikovova, Žákovská	35 616	33 783	1 833	37 859	36 024	1 698	137	1 416	11 545	1 773	1 103	62,2	35 340	05/2017	9/2021	2023-2025	2025
3192	POR	Žáčková	Parkovací objekty DK POKLAD	52 870	47 951	4 919	106 643	98 288	5 911	2 444	52 159	31 990	18 865	18 103	96,0	36 381	11/2019	2020	2021-2022 2023-2024	°C°11/202 2
3193	SLO	Kubalová	Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava	173 862	169 626	4 236	173 862	169 448	4 121	293	54 747	114 198	118 549	118 525	100,0	590	01/2021	01/2021	2022 - 2023	06/2023
3215	VIT SLO	Mutková	Cyklopropojení centra s DOV	135 116	130 709	4 407	136 029	130 709	4 338	982	25 645	56 425	110 299	110 298	100,0	86	1/2021	8/2021	5/2022-4/2023	06/2023
3226	MOP	Grygarová	Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina	112 435	109 337	3 098	6 450	0	6 412	38	1 354	1 501	135	135	100,0	4 961	04/2021	02/2025	04/2025-12/2026	01/2027
3227	OJ	Kanclif	Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou	73 848	69 848	4 000	87 297	84 238	2 826	233	51 320	22 090	29 608	29 607	100,0	6 370	04/2020	09/2021	03/2022 - 07/2023	2023
3236	POL	Mutková/ Mahdalová	Cyklistická trasa A, I Stará Bělá - Polanka nad Odrou	5 384	5 075	309	5 394	5 075	309	10	318	6 411	2 489	2 489	100,0	2 587	11/2020	7/2021	03/2023-04/2024	06/2024
3251	RAB	Kanioková	Cykl. Trasa J - Radvanice - Bartovice	36 381	35 592	789	789	0	789	0	0	586	0	0	x	789	6/2021	11/2021	2024-2025	2025

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rožpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Rožpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
3257	MC RAB	Kanioková	Cyklistická trasa J.V - úsek Radvanice - Michálkovice	8 803	8 014	789	9 211	8 405	0	806	5 094	1 087	4 118	4 117	100,0	0	2021	2021	08/2022-07/2023	2023
3264	SLO	Mutková	Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích míst	28 345	27 270	1 075	28 850	27 270	1 075	505	23 645	3 730	5 206	5 205	100,0	0	9/2020	9/2020	04/2022-01/2023	3/2023
3274	POR VR	Mutková	Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou	16 008	14 657	1 351	16 008	14 054	1 351	603	1 117	8 361	14 743	14 742	100,0	149	5/2021	9/2021	02-10/2023	11/2023
3275	MOP	Kopřivová	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště	208 000	200 000	8 000	221 344	201 589	3 418	16 337	210 241	1 500	3 265	3 265	100,0	7 838	05/2018	09/2019	02/2020-11/2022	01/2023
3277	MOP	Kubalová	Parkovací dům u Krajského úřadu	123	0	123	123	0	0	123	0	0	68	68	100,0	55				
3279	MOP	Veselá	Parkoviště pod Frydantskými mosty	31 876	30 152	1 724	1 740	0	1 724	16	668	700	5	0	0,0	1 072		02/2022	09/2024 - 10/2024	12/2024
3283	MOP	Konečný	Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábreží	16 872	15 870	1 002	1 330	30	1 300	0	1 043	15 871	317	287	90,5	0	10/2021	09/2022	2024	2025
3291	MOP	Švehlák	Podzemní garáže Prokešovo nám. - stavební úpravy	79 550	76 050	3 500	0	0	0	0	0	916	0	0	x	0				
3292	POR	Kubalová	Parkovací dům za katedrálou	740 384	687 219	53 165	53 165	0	40 434	12 731	10 413	18 579	14 113	13 853	98,2	28 899	01/2024	01/2024	2025 - 2027	06/2027
3294	OJI	Konečný	Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. F. Lyska po ul. J. Herolda	6 487	5 930	557	7 241	6 375	557	309	5 012	1 705	1 685	1 684	99,9	545		05/2022	07-12/2022	01/2023
3300	OJI	Konečný	Rekonstrukce podchodu pod ulicí Plzeňskou - Tylova	44 250	41 650	2 600	43 035	40 477	2 558	0	35 691	4 790	4 506	4 445	98,6	2 899	nevyžaduje	12/2021	04-11/2022	03/2023, 08/2023
3302	MOP SLO	Kubalová	Parkovací systém SMO	33 191	33 100	91	91	0	0	91	0	5 700	107	48	44,9	43				
3306	RAB	Kanioková	Cyklistické propojení Hranečnick - Lihovarská	17 383	16 122	1 261	0	0	0	0	0	900	0	0	x	0				
3307	HRA	Grygarová	Přechod pro chodce ul. Frydecká u prodejny JIP	3 500	3 000	500	410	0	385	25	0	410	67	66	98,5	344		11/2023	04/2024-08/2024	09/2024
8204	MOP	Mahdalová	Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava	588 831	580 800	8 031	524 131	509 643	8 031	6 457	171 796	136 367	196 907	193 500	98,3	158 835			09/2021 - 04/2024	2024
OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy				3 028 863	2 996 476	32 387	48 764	23 553	22 433	2 778	19 549	26 022	25 604	25 602	100,0	3 613				
3195	MHH	Veselá	Přestupní uzel Hulváky - II. et.	172 041	166 785	5 256	5 256	0	4 978	278	2 438	1 489	785	784	99,9	2 034	NPM 11.10.2022	DÚ 05/2023		
3202	POR PUS	Veselá	Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba	2 549 059	2 532 059	17 000	10 023	0	9 010	1 013	9 966	2 000	58	57	98,3	0				
3237	MOP	Veselá	Revitalizace nám. Republiky	284 783	274 652	10 131	9 490	0	8 445	1 045	7 076	3 602	835	835	100,0	1 579	14.08.2021 NPM			
3295	MOP SLO ORO JI	Mutková	Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD	22 980	22 980	0	23 995	23 553	0	442	69	18 931	23 926	23 926	100,0	0			3/2023 - 9/2023	
OdPa - 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě				52 880	48 706	4 174	36 026	31 815	3 594	617	33 934	5 488	3 260	207	6,3	1 885				
3211	OVA	Karásek	Inteligentní zastávky - II. etapa	19 314	16 791	2 523	2 523	0	2 523	0	634	5 488	3 057	4	0,1	1 885	04/2021	není třeba	01/2024-12/2024	12/2024
3243	MOP	Kancelř	Zkušební plocha pro motocykly O - Přívoz	33 566	31 915	1 651	33 503	31 815	1 071	617	33 300	0	203	203	100,0	0	11/2019	06/2020	08/2021 - 06 /2022	6/2022
OdPa - 2271 - ostatní dráhy				171 695	166 499	5 195	61 723	56 890	4 526	306	60 828	1 369	738	737	99,9	158				
3225	MOP	Grygarová	Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra	43 317	41 499	1 817	58 802	56 890	1 886	25	58 388	256	256	256	100,0	158	03/2019	09/2020	08/2021-07/2022	2021 (zkuš.prov)
3245	MOP SLO	Mutková	Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště	128 378	125 000	3 378	2 921	0	2 640	281	2 440	1 113	482	481	99,8	0	12/2021	11/2022	2025-2026	2025
OdPa - 2310 - pitná voda				1 146 410	1 085 846	60 564	358 976	279 946	66 198	12 832	76 608	236 748	128 151	126 690	98,9	155 428				
0857	NVE	Janus	Rekonstrukce ÚV Nová Ves	526 300	490 000	36 300	57 958	0	47 849	10 109	38 021	23 845	9 690	9 668	99,8	10 269	2020	2021	2025	2026
7205	MOP	Noga	Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova	6 640	5 500	1 140	661	0	410	251	215	200	0	0	x	446				
7210	SBE	Mikula	Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci	517	517	0	470	470	0	0	0	0	383	383	100,0	87	07/2018	04/2019	12/2021-12/2022	04/2023
7231	OVA	Janus	Příprava VH staveb - LJ	400	0	400	0	0	0	0	0	2 068	68	0	0,0	0			průběžně	
7232	OVA	Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	400	0	400	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0			průběžně	
7233	OVA	Noga	Příprava VH staveb - PN	400	0	400	400	0	400	0	0	1 084	100	0	0,0	400			průběžně	
7234	OVA	Koneszová	Příprava VH staveb - RK	600	0	600	0	0	0	0	0	484	0	0	x	0			průběžně	

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rožpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Rožpočet		Plnění		Zbývá plnění	vydání ÚR	vydání SP	Termíny	
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR				Realizace	Kolaud.
7236	OVA	Harviš	Příprava VH staveb - RH	470	0	470	0	0	0	0	0	518	0	0	x	0			průběžné	
7342	OVA	Hojgr	Příprava VH staveb - PHO	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	x	0			průběžné	
7352	MOP	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českosobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová	16 000	16 000	0	34 926	34 241	84	601	20 628	10 543	14 420	14 298	99,2	0	08/2008, 12/2012	08/2013, 08/2014	10/2020-06/2023	2023
7366	OVA	Mikula	Příprava VH staveb - LM	500	0	500	0	0	0	0	0	1 924	0	0	x	0			průběžné	
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců	22 637	22 287	350	19 946	19 637	309	0	309	19 637	1	0	0,0	19 637	06/2019	07/2020, 10/2022	03/2023-09/2024	
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Jeřmínkova	6 620	6 620	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	09/2019	2022		
7390	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves	12 312	12 012	300	13 219	12 789	245	185	4 954	9 932	8 120	8 120	100,0	145	05/2020	11/2021	2022 - 2023	2023
7395	POL	Noga	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou IV. et.	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	08/2019	08/2019	2020-2021	2022
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rek. vodovodu ul. U Bořika	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	2020	12 / 2020		
7397	SBE	Noga	Rek vodovodu a kanalizace ul. Viničná a Vínohrad	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	12/2019	2023		
7400	MHH	Hojgr	Rek vodovodu a kanalizace ul. Pflögrova - Šimáčkova	5 788	5 788	0	5 788	5 788	0	0	0	6 050	311	310	99,7	5 478		03/2023	04/2023 - 06/2024	08/2024
7402	SLO	Hojgr	Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice	17 677	16 105	1 572	1 572	0	682	890	463	274	305	253	83,0	856	11/2021	10/2023	12/2027-09/2028	10/2028
7406	VIT	Janus	Rekonstrukce vodovodu Edisonova	5 550	5 000	550	714	714	0	0	0	0	55	54	98,2	660	10/2011	06/2016	11/2025-12/2027	12/2027
7428	NVE	Janus	ÚVNV rekonstrukce sedimentačních nádrží	151 995	150 000	1 995	147 250	145 147	1 803	300	5 960	90 571	70 986	70 482	99,3	70 808		12/2020	08/2022-12/2024	01/2025
7436	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves	8 685	8 385	300	13 419	13 050	345	24	320	12 372	4 637	4 578	98,7	8 521	10/2021	10/2021	2023-2024	2024
7437	OVA	Hrušková	Obnova vod. Přivaděče-Krmelín-Hrabová-Hladnov-Muglínov	132 500	127 200	5 300	5 087	382	4 705		3 098	3 979	3	3	100,0	1 986	12/2023	12/2023	2025	2025
7439	SVI	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova	48 078	46 578	1 500	1 421	0	1 421	0	1 016	403	0	0	x	405	11/2020		04/2027-10/2028	
7446	VIT	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru	31 000	31 000	0	22 282	22 282	0	0	0	18 392	4 058	3 971	97,9	18 311	08/2020	11/2022	2023-2024	2024
7450	VIT	Harviš	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova	16 444	15 397	1 047	1 093	0	1 047	46	678	7 829	0	0	x	415	05/2021	05/2022	2023-2024	2024
7455	OJI	Hrušková	Rekonstrukce studny D 3, prameniště	8 650	8 300	350	24 299	23 954	345		321	82	10 794	10 792	100,0	13 186	10/2022	10/2022	2023-2024	2024
7456	SLO	Hrušková	Rekonstrukce vodojemu Heřmanice	9 800	9 000	800	1 053	236	817	0	0	1 452	0	0	x	1 053			2025	2026
7458	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 12, prameniště Nová Ves	12 700	12 000	700	865	326	539	0	0	503	73	73	100,0	792			2025-2026	2026
7459	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 13, prameniště Nová Ves	12 700	12 000	700	865	326	539	0	0	0	73	73	100,0	792			2025-2026	2026
7460	OJI	Hrušková	Stavba studny D8, prameniště Dubí	9 350	9 000	350	32	0	0	32	32	261	0	0	x	0			2025	2025
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova	1 271	1 271	0	524	0	524	0	0	1 271	497	496	99,8	28	01/2023	06/2023	2024-2025	2025
7474	NVE	Hrušková	Výlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves	13 770	12 600	1 170	1 192	296	896	0	363	897	0	0	x	829			2024-2025	2025
7484	LHO	Harviš	Armaturní šachta Lhotka	0	0	0	121	0	0	121	0	121	121	121	100,0	0		2024	2025	2026
7486	MHH	Harviš	Obnova přivaděče DN 700 Bělá Zábřeh	450		450	424	0	424	0	0	3 996	1 550	1 549	99,9	26		2024	2025 - 2026	2027
7488	NVE	Karášek	Úprava vody Nová Ves - Rekonstrukce rozvodny VN 22 kV	16 406	15 666	740	590	0	590	0	0	15 666	590	589	99,8	1	nevyžaduje	není třeba	09/2024-11/2024	ne
7494	MHH	Noga	Rekonstrukce vodovodu v ul. L. Ševčíka	5 700	5 220	480	678	0	405	273	230	118	202	151	74,8	297		03/2023		
7495	NVE	Hrušková	Sanační studna č. 11 v prameništi Nová Ves	12 700	12 000	700	1 032	308	724	0	0	726	0	0	x	1 032			2025 - 2026	2026
7501	MOP	Hrušková	Rek. vod. a kana. v Přivoze, oblast Kosmova, Fügnerova, Trocnovská, Korejská	15 500	14 500	1 000	1 095	0	1 095	0	0	0	726	726	100,0	369			2025-2026	2026
OdPa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				4 316 089	3 994 613	321 476	1 505 167	1 326 616	130 673	47 878	984 898	468 527	247 176	240 594	97	279 675				
7039	MIC	Mikula	Plošná kanalizace-Michálkovic (1. a 2. etapa)	210 394	195 394	15 000	96 719	82 996	10 984	2 739	96 332	110	0	0	x	387	03/2003	05/2005	11/2017- 2028	die realizace
7049	RAB	Janus	Kanalizace Bartovice	22 100	18 000	4 100	22 416	18 000	3 660	756	4 416	12 317	11 317	11 257	99,5	6 743	09/2020	2/2021	07/2022-12/2024	03/2025

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	stavební	z toho			SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD			PD	ostatní										
7088	HRA	Noga	Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení	71 300	65 700	5 600	18 856	13 554	3 713	1 589	17 472	400	400	391	97,8	993	06/1997	06/2009 06/2010	2013-2015	01/2015 01/2015
7090	PET	Hojgr	Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa	94 673	92 493	2 180	3 764	0	1 649	2 115	1 589	1 866	0	0	x	2 175	05/2019 05/2022	10/2024	02/2029-02/2033	03/2033
7091	PLE	Hrušková	Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část	284 520	279 520	5 000	259 224	253 352	5 872	0	238 560	34 007	18 675	18 671	100,0	1 993	11/2005	01/2009 s prodloužen	2019-2022	2023
7092	SLO	Janus	Kanalizace Kunčice a Kunčičky	870 832	855 000	15 832	15 712	0	14 707	1 005	14 625	7 420	0	0	x	1 087	10/2011	06/2016	11/2024-12/2026	12/2026
7093	SLO	Hrušková	Kanalizace Hrušov SANACE	238 792	236 792	2 000	5 938	2 007	3 931	0	4 348	815	0	0	x	1 590	12/2020	07/2023	2023-2025	2025
7096	SLO	Mikula	Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Zábělská) SANACE	123 245	122 500	745	123 295	119 909	1 850	1 536	37 011	20 301	19 816	19 815	100,0	66 469	11/2007	01/2009	05/2020-05/2023	06/2023
7120	PRO	Mikula	Kanalizace Proskovice - propojení	38 578	36 310	2 268	26 124	25 590	31	503	0	0	1 624	1 604	98,8	24 520	06/2018	04/2020	10/2024	11/2024
7174	PRO	Hojgr	Frankova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	182 670	32 670	150 000	0	0	0	0	0	146	0	0	x	0	04/2012	07/2014	01/2025-07/2026	08/2026
7187	SLO	Mikula	Kanalizace ul. Zvěřinská	26 994	25 430	1 564	30 500	25 800	2 200	2 500	25 244	7 128	4 719	4 719	100,0	537	02/2006	10/2007	11/2021-04/2023	2023
7200	SLO	Noga	Kanalizace Sívova - Jan Maria	25 100	23 600	1 500	23 419	20 586	1 409	1 424	1 714	18 440	21 800	21 294	97,7	411	02/2006	10/2007	2022 - 2023	2023
7201	SLO	Hrušková	Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina	158 907	151 907	7 000	8 851	2 417	6 434	0	7 052	249	94	94	100,0	1 705			2024	2024
7210	SBE	Mikula	Zrušení výústění kanalizace na Sovinci	16 224	15 467	757	13 607	11 715	904	988	10 135	3 269	3 421	3 420	100,0	52	07/2018	04/2019	12/2021-12/2022	04/2023
7213	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - III.etapa	38 296	35 697	2 599	38 328	35 697	1 303	1 328	38 010	200	323	318	98,5	0	10/2017	02/2019	11/2019-03/2022	06/2022
7231	OVA	Janus	Příprava VH staveb - LJ	500	0	500	0	0	0	0	0	2 710	15	0	0,0	0			průběžně	
7232	OVA	Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	500	0	500	0	0	0	0	0	1 263	0	0	x	0			průběžně	
7233	OVA	Noga	Příprava VH staveb - PN	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 247	0	0	x	0			průběžně	
7234	OVA	Koneszová	Příprava VH staveb - RK	500	0	500	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0			průběžně	
7236	OVA	Harviš	Příprava VH staveb - RH	500	0	500	0	0	0	0	0	2 420	0	0	x	0			průběžně	
7256	MHH	Harviš	Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova	0	0	0	3 072	0	0	3 072	0	16 940	3 073	3 072	100,0	0		2023	2023 - 2024	2024
7257	SLO	Harviš	Kanalizace a ČOV Koblov	156 816	152 228	4 588	131 065	122 804	4 588	3 673	130 339	0	732	726	99,2	0	12/2016	12/2017	06/2020-07/2022	2022
7303	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. Křížkova (SANACE)	7 643	6 643	1 000	1 026	0	1 026	0	0	0	230	230	100,0	796	11/2010	12/2011, 02/2018	04/2025-11/2025	
7308	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku (SANACE)	4 670	2 670	2 000	3 655	1 803	1 852	0	2 600	1 090	1 055	1 055	100,0	0	10/2011	10/2012	07/2021-02/2023	06/2023
7309	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. U Parku	17 910	17 210	700	655	0	655	0	0	0	55	55	100,0	600		09/2012, 10/2018	04/2024-11/2024	
7315	MHH	Noga	Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace	126 050	120 000	6 050	18 174	12 918	4 564	692	14 351	1 210	3 880	3 612	93,1	211	03/2011	02/2012	2017-2020 2023	03/2020 2023
7319	OJI	Noga	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská	69 292	68 092	1 200	68 865	66 528	1 198	1 139	68 597	150	150	0	0,0	268	---	04/2015 09/2015	2019-2021	2022
7324	PET	Hojgr	Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova	16 025	14 169	1 856	16 025	14 169	948	908	1 766	14 695	4 857	4 857	100,0	9 402	-	03/2019	03/2022-12/2023	03/2024
7326	MOP	Janus	Rekonstrukce ČSOV Hlučínská	69 995	64 000	5 995	40 038	35 769	1 987	2 282	38 010	509	2 109	2 028	96,2	0	12/2018	12/2023	12/2023-4/2024	12/2024
7342	OVA	Hojgr	Příprava VH staveb - PHO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210	0	0	x	0			průběžně	
7349	VIT	Noga	Kanalizační síť DIZ Vítkovice	10 500	9 200	1 300	9 999	8 317	1 145	537	4 608	409	5 416	5 390	99,5	1	10/2014	09/2015	2018-2023	2023
7356	OJI	Hojgr	Odkanalizování ulic K Odě a Smetkova vč. komunikace	23 745	21 945	1 800	33 724	30 908	2 391	425	29 326	0	5	5	100,0	4 393				
7361	SLO	Harviš	Obnovení koryta DVT Muglínovský potok	6 211	5 200	1 011	14 306	12 461	1 115	730	8 281	0	6 026	6 025	100,0	0	06/2011	03/2014, 08/2015	2021-03/2023	2023
7366	OVA	Mikula	Příprava VH staveb - LM	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	1 769	0	0	x	0				
7367	SLO	Hrušková	Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí	80 132	77 132	3 000	3 325	351	2 974	0	1 296	1 939	78	77	98,7	1 952	11/22		2025-2026	2026
7369	PUS	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská	17 060	15 866	1 194	1 807	0	1 136	671	1 211	220	223	223	100,0	373	02/2019	05/2022	11/2028 - 11/2029	12/2029
7372	OJI	Hojgr	Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova	10 702	9 845	857	1 594	0	830	764	430	652	827	826	99,9	338	12/2022	05/2024	11/2024-02/2026	03/2026

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Ro rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Ro rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
7375	SLO	Koneszová	Propojení kanalizace ul.Trmkovecká a Těšínská na sběrač B	25 208	23 908	1 300	1 177	0	1 177	0	896	279	0	0	x	281	09/2017	01/2019	05/2024-05/2025	
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců	141 724	139 724	2 000	111 809	110 746	1 063	0	1 148	81 838	30 788	30 781	100,0	79 880	11/2016	11/2019 04/2022	03/2023-09/2024	
7378	SLO	Hrušková	Oplocení ČSOV Bohumínská	600	500	100	111	0	111	0	0	0	19	18	94,7	93	06/2023	07/2023	2023	2023
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	36 850	33 000	3 850	1 769	0	1 075	694	615	97	97	1	1,0	1 153	09/2019	2023		
7382	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Klečkova	38 200	36 950	1 250	1 972	0	1 143	829	1 052	0	55	29	52,7	891	04/2019	01/2021		
7384	OJ	Hojgr	Oprava výustního objektu Lužická II	2 230	2 058	172	4 797	4 139	261	397	296	3 049	4 465	4 464	100,0	37	02/2019	02/2021	10/2022-07/2023	09/2023
7385	RAB	Mikula	Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra	11 478	10 000	1 478	978	0	978	0	148	19 490	480	436	90,8	394		12/2013	01/2024-12/2024	2025
7393	SVI	Noga	Kanalizace Svinov - Výpust Zátíší	54 000	51 100	2 900	50 729	45 538	2 663	2 528	3 793	43 270	20 483	18 156	88,6	28 780	01/2011	06/2012	2022-2024	2024
7395	POL	Noga	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa	122 800	116 400	6 400	70 665	65 437	4 794	434	70 219	700	300	100	33,3	346	08/2019	08/2019	2020-2021	2022
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce Vodovodu ul. U Bořika	6 500	4 960	1 540	1 023	0	781	242	865	97	97	0	0,0	158	2020	12 / 2020		
7397	SBE	Noga	Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vínograd	22 100	19 500	2 600	1 429	0	1 136	293	983	935	180	0	0,0	446	12/2019	2023		
7399	SLO	Hojgr	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci	26 105	24 930	1 175	1 613	0	1 041	572	454	674	0	0	x	1 159	06/2024	04/2025	02/2023-10/2033	12/2023
7400	MHH	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Přegrova – Šimáčkova	10 333	8 784	1 549	10 366	8 784	846	736	792	8 542	4 692	4 689	99,9	4 885		03/2023	04/2023 - 06/2024	08/2024
7409	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční	39 300	38 000	1 300	1 966	647	1 319	0	0	0	40	36	90,0	1 930	08/2020	08/2021	2024	2025
7411	SLO	Hrušková	Hrušov - dostavba kanalizace v lokalitě Za Trať a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova	38 200	36 700	1 500	1 683	619	1 064	0	630	426	54	53	98,1	1 000	06/2023		2024	2024
7416	SLO	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňáková	19 032	18 032	1 000	948	0	948	0	496	451	400	399	99,8	53	04/2020		04/2027-12/2027	
7420	OJ	Harviš	Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská	10 000	9 000	1 000	284	0	284	0	284	1 370	0	0	x	0			2025	2026
7423	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kompresorů	7 810	7 260	550	8 199	7 260	539	400	7 194	1 694	0	0	x	1 005	06/2020	01/2021	02/2021-12/2024	12/2024
7424	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kotelny	21 000	20 000	1 000	25 117	24 094	966	57	21 286	787	338	338	100	3 493		12/2020	1/2022-12/2022	12/2022
7427	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu	19 556	19 356	200	19 588	18 978	187	423	12 455	4 840	4 380	4 374	100	2 759	06/2020	01/2021	05/2021-12/2023	12/2023
7429	MOP	Hrušková	Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní	14 510	13 510	1 000	1 010	336	674	0	569	104	104	93	89,4	348		07/2023	2024	2024
7443	TRE	Karásek	Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22kV	8 917	8 000	917	599	0	599	0	224	2 776	342	342	100,0	33	12/2022	není třeba	03/2024-06/2024	06/2024
7445	SBE	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. Rusková, Blanická	12 990	11 900	1 090	22 112	20 652	1 090	370	17 593	0	4 519	4 519	100,0	0	07/2020	09/2021	2021-03/2023	2023
7446	VIT	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru	9 975	9 000	975	6 495	5 449	975	71	916	7 795	19	18	94,7	5 561	08/2020	11/2022	2023-2024	2024
7450	VIT	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Rostislavova	4 000	4 000	0	7 981	4 000	0	3 981	0	12 100	20	19	95,0	7 962	05/2021	05/2022	2023-2024	2024
7457	MOP	Janus	ÚČOV - Rekonstrukce nádrže na koagulant	10 814	10 614	200	11 154	10 614	540	0	0	12 420	10 807	10 805	100,0	349	0	01/2021	09/2022-12/2023	12/2023
7466	SLO	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce	27 504	26 500	1 004	1 004	0	1 004	0	424	580	521	520	99,8	60		12/2023		
7467	MOP	Harviš	Rekonstrukce kanalizace ul. Frýdlantská	23 400	22 300	1 100	1 065	0	1 065	0	593	472	472	454	96,2	18		2023	2024	2025
7468	SLO	Harviš	Rekonstrukce OK Bohumínská	9 000	8 000	1 000	720	720	0	0	182	659	0	0	x	538		2024	2025	2026
7470	RAB	Noga	Odkanalizování lokality Pod Kaplí - Nad Kaplí	82 800	72 200	10 600	1 408	0	1 083	325	974	7 260	182	0	0,0	434	05/2022	2023		2025
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova	16 200	15 000	1 200	1 050	0	1 050	0	496	254	134	113	84,3	441	01/2023	06/2023	2024-2025	2025
7472	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - II. etapa	122 300	120 000	2 300	5 409	0	3 731	1 678	3 939	7 468	685	684	99,9	786	12/2019	10/2020 01/2024	11/2021-10/2023 01/2026-03/2028	12/2023 04/2028
7473	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody	8 569	7 939	630	11 660	10 533	715	412	9 547	2 377	1 997	1 996	99,9	117	x	07/2020	06/2021-10/2023	12/2023
7476	MIC	Hojgr	Rekonstrukce dešťové kanal. ul. U Kříže	24 120	24 000	120	517	0	517	0	290	12 000	0	0	x	227	06/2020	12/2023	12/2023-12/2024	02/2024
7478	MOP	Janus	ÚČOV Ostrava - plynojem	26 160	25 000	1 160	1 160	0	1 160	0	441	10 890	611	610	99,8	109		03/2023	12/2023-12/2024	12/2024

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	vydání ÚR	vydání SP	Termíny	
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR				Realizace	Kolaud.
7482	NVE	Janus	ÚČOV rekonstrukce Šnekovic	43 950	42 950	1 000	45 195	43 344	956	895	26 680	32 130	18 377	18 282	99,5	233		02/2022	10/2022-10/2023	12/2023
7483	SLO	Mikula	Rekonstrukce kanalizace ul. Na Závadě	7 611	7 311	300	234	0	234	0	0	3 546	1 377	115	8,4	119	01/2023	01/2023	07-11/2023	2023
7485	OJI	Harviš	Rekonstrukce OK U Zámečku + OK Říční	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0	x	0		2024	2026	2027	
7487	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek	21 200	20 000	1 200	1 140	0	1 070	70	48	0	1 062	936	88,1	156		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7489	MOP	Janus	ÚČOV jenné česle	24 172	23 000	1 172	1 172	0	1 172	0	0	6 605	1 106	1 106	100,0	66		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7490	MOP	Janus	ÚČOV rozvodny dosazovacích nádrží	6 000	5 000	1 000	5 740	4 791	900	49	0	7 240	4 883	4 869	99,7	871		11/2023	12/2022-12/2023	2023
7491	MOP	Janus	ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D	8 100	7 000	1 100	1 086	0	1 086	0	0	1 000	1 100	1 062	96,5	24		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7492	MOP	Janus	ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu	10 900	10 000	900	18 658	17 823	835	0	0	10 890	16 756	16 133	96,3	2 525		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7493	MOP	Janus	ÚČOV zastřešení odpadového hospodářství	22 950	22 000	950	950	0	0	950	0	0	331	327	98,8	623		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7497	SLO	Janus	Rekonstrukce kanalizace ul. Najzarova a ČOV Heřmanice I	31 200	30 000	1 200	1 858	1 113	745	0	0	0	1 500	1 476	98,4	382		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7500	OJI	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Čujkovova, úsek Krylova - Náměstí SNP	7 506	6 200	1 306	1 004	0	908	96	0	0	61	61	100,0	943	x	06/2024	11/2024-05/2025	07/2025
7505	MOP	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická	33 000	31 000	2 000	1 132	0	1 132	0	0	0	121	121	100,0	1 011	3/2024	12/2024	4/2025-10/2025	12/2025
7358	OVA	Svrčinová	Dotace na realizaci kanal. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci	21 347	21 347	0	3 348	3 348	0	0	1 053	4 947	2 301	2 295	99,7	0	-	-	2021-2025	-
OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů				155 033	148 134	6 899	103 285	95 190	7 348	747	76 907	35 595	24 932	24 787	99,4	1 591				
8210	MOP	Konečný	Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží)	59 900	57 500	2 400	49 695	47 300	2 395	0	46 812	2 731	2 763	2 759	99,9	124	06/2019	05/2020- pěší trasy,	04/2021 - 1/2022	02/2022
8246	MOP	Konečný	Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavěním Černá louka	65 133	62 367	2 766	31 145	27 684	3 223	238	27 959	17 864	2 577	2 557	99,2	629	1/2021	04/2022	1. etapa - 06-11/2022, 2. etapa	1. etapa 12/2022,
8250	OJI	Kanclíř	Cesta vody	30 000	28 267	1 733	22 445	20 206	1 730	509	2 136	15 000	19 592	19 471	99,4	838	2021	2022	10/2022 - 10/2023	2023
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO				8 696 287	8 131 668	564 619	2 108 069	1 500 100	386 464	221 505	1 009 752	904 960	618 394	605 095	97,8	493 222				
OdPa - 3111 - mateřské školy				0	0	0	627	627	0	0	0	600	631	626	99,2	1				
6331	SVI	Karásek	MŠ Polanecká rekonstrukce zdroje tepla	0	0	0	627	627	0	0	0	600	631	626	99,2	1			05/2023-07/2023	
OdPa - 3233 - střediska volného času				11 411	10 285	1 126	980	980	0	0	0	600	968	968	100,0	12				
6330	MOP	Kanclíř	SVČ Ostrčilova - rekonstrukce střechy	11 411	10 285	1 126	980	980	0	0	0	600	968	968	100,0	12		07/2023	2024	2024
OdPa - 3312 - hudební činnost				3 485 553	3 146 000	339 553	494 706	129 166	241 516	124 024	186 589	575 189	142 712	131 687	92,3	176 430				
8230	MOP	Labajová	Koncertní hala města Ostravy	3 485 553	3 146 000	339 553	494 706	129 166	241 516	124 024	186 589	35 397	142 712	131 687	92,3	176 430	08/2022		06/2023-03/2027	2027
			Rezerva kapitálových výdajů - Fond pro koncertní halu	0	0	0	0	0	0	0	539 792	0	0	x	0					
OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek				344 474	321 687	22 787	402 841	371 402	23 508	7 931	298 544	57 045	80 516	80 466	99,9	23 831				
8198	MOP	Konečný	Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674	106 587	104 672	1 915	136 914	133 000	1 915	1 999	33 935	56 069	79 638	79 612	100,0	23 367	08/2019	02/2021	11/2021 - 1/2024	2024
8211	MOP	Grygarová	Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Písto Ostrava	237 887	217 015	20 872	265 927	238 402	21 593	5 932	264 609	976	878	854	97,3	464	08/2019	08/2019	03/2020-04/2022	05/2022
OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce				335 312	325 266	10 046	107 692	97 636	9 039	1 017	74 186	16 605	30 918	30 637	99,1	2 869				
3231	MHH	Zahrajová	Areál střešnic na ul. Plzeňská	225 918	220 000	5 918	5 918	0	5 918	0	842	2 500	4 976	4 976	100,0	100	06/2023	06/2023	2024 - 2025	
8243	TRE	Kaničková	Sportovní hala Ostrava - Třebovice	109 394	105 266	4 128	101 774	97 636	3 121	1 017	73 344	14 105	25 942	25 661	98,9	2 769	2019	2019	01/2022- 06/2023	2023
OdPa - 3522 - ostatní nemocnice				575 042	552 386	22 656	519 356	484 878	23 765	10 713	234 291	29 344	228 595	228 296	99,9	56 769				
6207	MOP	Karásek	Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce	82 766	81 034	1 732	82 766	77 628	3 406	1 732	12 023	11 800	52 992	52 955	99,9	17 788	není třeba	není třeba	03/2022-09/2024	ne
6208	MOP	Konečný	MNO - modernizace pavilonu E2	346 281	332 000	14 281	325 142	304 920	14 281	5 941	202 215	4 000	110 252	110 001	99,8	12 926	05/2019	05/2019	03/2021-03/2024	2022, 2024
6218	MOP	Konečný	Výstavba objektu s hyperbarickou komorou	58 710	55 410	3 300	51 387	46 887	3 300	1 200	5 772	475	39 474	39 467	100,0	6 148	09/2019	31.12.2021	10/2022 - 12/2023	2024

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítané náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
6221	MOP	Karásek	Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO	40 672	39 547	1 125	40 671	38 587	960	1 124	12 741	2 254	9 814	9 814	100,0	18 116	06/2020	není třeba	08/2022-05/2024	ne
6223	MOP	Karásek	Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení	17 888	17 172	716	17 888	16 856	316	716	398	10 394	16 063	16 059	100,0	1 431	07/2021	není třeba	10/2022-07/2024	07/2024
6229	MOP	Konečný	MNO - Centrum duševního zdraví	28 725	27 223	1 502	1 502	0	1 502	0	1 142	421	0	0	x	360		21.06.2022	2024	2024
OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče				89 768	85 000	4 768	4 932	0	4 932	0	3 452	2 757	1 481	1 480	99,9	0				
6048	VIT	Zahrajová	Dětské centrum Domeček	89 768	85 000	4 768	4 932	0	4 932	0	3 452	2 757	1 481	1 480	99,9	0	08/2023	08/2023	2024-2025	2025
OdPa - 3612 - bytové hospodářství				569 000	539 000	30 000	69 597	36 709	25 470	7 418	50 512	4 313	3 466	3 154	91,0	15 931				
1664	MOP	Kubalová	Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě	153 000	145 000	8 000	8 217	0	7 926	291	2 196	3 803	622	622	100,0	5 399			2023-2025	2025
8273	MOP	Ševčík	Rekonstrukce ostravského mrakodrapu - IZ	2 000	0	2 000	6 481	0	5 354	1 127	6 301	0	21	21	100,0	159	2022	2022	2023	
8216	MOP	Zahrajová	Nové Lauby	414 000	394 000	20 000	54 899	36 709	12 190	6 000	42 015	510	2 823	2 511	88,9	10 373	05/2019	08/2020	2021-2024	2024
OdPa - 3631 - veřejné osvětlení				63 019	60 670	2 349	60 893	43 900	15 293	1 700	12 198	38 701	32 482	32 345	99,6	16 350				
4042	OVA	Grygarová	PD a příprava staveb VO	0	0	0	14 121	0	12 821	1 300	1 197	3 908	2 162	2 161	100,0	10 763			průběžně	
4377	POR	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast DK Poklad	3 900	3 600	300	2 835	2 303	343	189	2 800	30	25	24	96,0	11	07/2021	jen ÚR	10/2021-10/2022	12/2022
4379	MIC	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Michálkovic	0	0	0	8 957	8 663	294	0	0	0	8 794	8 669	98,6	288	04/2021	jen ÚR	05/2023-11/2023	12/2023
4380	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Boňojova - Výhradní	6 850	6 500	350	332	0	332	0	0	94	0	0	x	332	2022	jen ÚR	2023	2023
4381	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO Škrobálkova - Střádalů	7 350	7 000	350	332	0	332	0	0	94	0	0	x	332	2022	jen ÚR	2023	2023
4394	OJI	Konečný	Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická	9 490	9 170	320	8 394	7 960	299	135	8 061	90	90	87	96,7	246	02/2021	jen ÚR	05-11/2022	02/2023
4395	MIC	Grygarová	Doplnění VO Holandská	0	0	0	361	301	60	0	0	0	295	291	98,6	70	12/2021	jen ÚR	2023	12/2023
4396	OJI	Grygarová	VO Ostrava ul. U Hrubků	1 298	1 200	98	957	859	98	0	0	1 200	860	859	99,9	98	11/2018	jen ÚR	2023	2023
4399	MOP	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Maroldova	11 215	10 900	315	10 071	9 751	320	0	0	10 900	8 059	8 059	100,0	2 012	04/2022	jen ÚR	2023	2023
4402	POR	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Havlíčkově náměstí	17 191	17 000	191	0	0	0	0	0	17 000	0	0	x	0	02/2021	jen ÚR	2024	2024
4403	MOP	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část	4 775	4 500	275	13 297	13 022	275	0	0	4 275	11 305	11 304	100,0	1 993	06/2023	jen ÚR	2023	2023
4386	OJI	Grygarová	Výbudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO	950	800	150	1 237	1 041	120	76	140	1 110	892	891	99,9	206	09/2022	jen ÚR	2023	2023
OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				2 655 051	2 541 784	113 267	140 436	54 486	21 922	64 028	11 849	57 706	37 306	37 061	99,3	91 526				
3296	PLE	Hrušková	Zajištění svahu na ul. 26.dubna	15 200	15 000	200	10 603	10 363	240	0	185	16 510	10 410	10 387	99,8	31	05/2022	05/2022	2023	2023
3299	MOP	Mutková	Přednádraží Ostrava - Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor	368 000	355 000	13 000	3 038	0	3 038	0	0	860	3 038	3 037	100,0	1		05/2025	2028-2029	05/2030
3303	MOP	Švehlák	Veřejné prostranství "Náměstí Dr. E. Beneše"	43 510	38 085	5 425	5 667	0	5 667	0	0	1 281	1 426	1 426	100,0	4 241				
8249	PUS	Zahrajová	MSIC - PIANO, TANDEM, VIVA, TRIDENT - investiční akce souhrnné	23 836	21 836	2 000	360	0	360	0	0	6 450	450	339	75,3	21	2024	2024	2025	2025
8282	MHH	Mahdalová	Revitalizace kolonie Bedříška	504 887	472 000	32 887	10 092	0	10 092	0	659	4 466	61	60	98,4	9 373	02/2024	02/2024	2024 - 2026	2026
8274	POR	Švehlák	Rekonstrukce rozvodů objektu Ludvíka Poděště 4	20 451	20 363	88	15 079	14 594	106	379	0	10 275	15 034	14 990	99,7	89		10/2022	04/2023 - 09/2023	2023
8275	OVA	Harviš	Smart WC	5 250	5 000	250	5 250	5 000	250	0	2 397	8 442	851	850	99,9	2 003	07/2022 - ÚS		03/2023	
8279	OJI	Švehlák	Rekonstrukce střechy a zateplení objektu A. Brože	10 212	9 500	712	919	0	919	0	0	113	885	883	99,8	36		10/2023	03/2023 - 11/2023	
8282	PUS	Kubalová	Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava	1 553 875	1 500 000	53 875	53 875	0	0	53 875	295	3 409	2 197	2 196	100,0	51 384		2025	2025 - 2027	2027
8283	OJI	Žáčková	Nová energolávka Výškovice	36 497	35 000	1 497	25 950	24 529	1 250	171	1 421	2 000	182	182	100,0	24 347		02/2022	2023-2024	2024
8293	HRA	Zahrajová	Technická infrastruktura pro rodinné domy v Hrabové	73 333	70 000	3 333	0	0	0	0	0	2 000	0	0	x	0			2025	
8252		Sucháčková	Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb	0	0	0	9 603	0	0	9 603	6 892	1 900	2 772	2 711	97,8	0				

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Ro rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočítované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Ro rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR					
OdPa - 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				97 482	94 817	2 665	0	0	0	0	0	2 665	0	0	x	0				
8256	MOP	Švehlák	Revitalizace staré koteleny v DOV - Řemeslný inkubátor Ostrava	97 482	94 817	2 665	0	0	0	0	0	2 665	0	0	x	0	03/2022	2024-2025 ??		
OdPa - 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů				1 070	1 000	70	0	0	0	0	0	70	70	0	0,0	0				
8260	OVA	Kanclíř	Vybudování podzemních kontejnerů na komunální odpad na území města Ostravy	1 070	1 000	70	0	0	0	0	70	70	0	0,0	0	12/23	-	2024	-	
OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť				160 327	159 253	1 074	161 327	158 171	1 074	2 082	116 726	35 916	26 600	26 599	100,0	18 002				
5014	SLO	Karásek	ZOO - energetické hospodářství	33 447	32 373	1 074	33 447	31 291	1 074	1 082	1 127	21 150	17 626	17 625	100,0	14 695	není třeba	není třeba	10/2022-04/2024	ne
8222	SLO	Zahrajová	Areál ZOO Ostrava - expozice makaka, gibbonů a kopytníků	126 880	126 880	0	127 880	126 880	0	1 000	115 599	14 766	8 974	8 974	100,0	3 307	2017	2019	04/2020-03/2022	2022
OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				308 779	294 520	14 259	144 682	122 145	19 944	2 592	21 405	83 449	32 649	31 776	97,3	91 501				
3287	MOP	Grygarová	Veřejné prostranství u městských jatek	13 605	12 232	1 373	55 560	53 878	1 535	146	424	0	61	60	98,4	0	03/2022		04-09/2022	10/2022
5047	NVE	Kanioková	Revitalizace parku U Bořilka v Nové Vsi	18 292	17 203	1 089	16 729	14 951	1 132	646	15 031	1 969	1 699	1 698	99,9	0	2020	03/2021	2022	2023
5052	OJI	Kanclíř	Park u Zámku Zábřeh	20 607	19 927	680	16 367	15 144	506	717	421	15 154	13 524	13 524	100,0	2 422	2020	09/2022	06 - 12/2023	1/2024
5053	OJI	Švehlák	Parková úprava za Polkínkou Hrabůvka	10 970	10 000	970	28 449	27 639	794	16	173	18 639	7 493	7 391	98,6	20 885	2021	2021	2023 - 2024	
5057	SLO	Fialová	Revitalizace Týlova sadu	0	0	0	11 684	10 533	919	232	119	16 830	5 444	5 329	97,9	6 236	12/2022		08-12/2023	2024
5058	MOP	Kanioková	Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova	15 554	15 500	54	1 065	0	1 065	0	302	21 991	1 291	745	57,7	18				
5059	NVE	Fialová	Násep po bývalé železniční vleče v Nové Vsi - stezka pro pěší	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	x	0			2024-2025	2025
5060	OJI	Fialová	Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	x	0			2024-2025	2025
8212	MHH	Mutková	Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce	181 759	174 009	7 750	11 936	0	11 840	96	3 708	6 650	2 129	2 129	100,0	6 099	05/2021	2024	2025-2026	2026
8217	POR PUS	Kanclíř	Revitalizace Pustkoveckého údolí	33 782	32 549	1 233	1 639	0	1 233	406	1 227	1 416	408	407	99,8	5				
8266	MOP	Zahrajová	Relax zóna Masarykovo náměstí	0	0	0	333	0	0	333	0	0	350	333	95,1	0				
8296	OJI	Kanclíř	Park nad rybníkem	14 210	13 100	1 110	920	0	920	0	0	0	250	160	64,0	760	9/2022	6/2023	01 - 8/2024	9/2024
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI				991 671	968 141	23 530	570 682	528 055	23 531	19 096	63 881	219 144	145 987	144 644	99,1	362 157				
OdPa - 4349 - osatní soc. péče a pomoc ostat skup. fyzických osob				12 746	11 628	1 118	1 155	0	1 119	36	0	715	37	36	97,3	1 383				
8269	MSK	Švehlák	Odvodnění objektu Renarkon	12 746	11 628	1 118	1 155	0	1 119	36	0	715	37	36	97,3	1 119				
OdPa - 4350 - domov pro seniory				30 025	30 025	0	29 672	15 464	0	14 208	0	15 300	30 422	29 081	95,6	264				
6068	MHH	Zahrajová	Rekonstrukce stravovacího provozu v Domově IRIS	23 300	23 300	0	23 124	14 656	0	8 468	0	15 300	24 035	22 797	94,8	327		2021	06-12/2023	12/2023
6069	VIT	Zahrajová	Domov Sluníčko - úpravy stravovacího provozu	6 725	6 725	0	6 548	808	0	5 740	0	0	6 387	6 284	98,4	264			06-08/2023	
OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem				948 900	926 488	22 412	539 855	512 591	22 412	4 852	63 881	203 129	115 528	115 527	100,0	360 447				
6032	OJI	Zahrajová	Domov Korytko - Rekonstrukce, přístavba a nástavby	523 248	508 000	15 248	527 321	508 000	15 248	4 073	54 052	198 400	115 103	115 102	100,0	358 167	10/2021	10/2021	06/2022-09/2024	2024
6045	MHH	Zahrajová	Domov pro seniory Hulváky - PD	420 062	413 428	6 634	6 944	0	6 634	310	4 693	4 132	425	425	100,0	1 826	02/2018	12/2023	2024-2026	2026
6056	SLO	Karásek	Domovy IRIS a Kamenec-přechod NN na VN	5 590	5 060	530	5 590	4 591	530	469	5 136	597	0	0	x	454	10/2020	není třeba	04/2021-02/2024	ne
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA				444 871	430 991	13 880	8 810	0	8 586	224	3 754	5 516	4 172	4 025	96,5	1 031				
OdPa - 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				186 670	178 781	7 889	7 889	0	7 665	224	3 754	4 036	3 816	3 811	99,9	324				
8215	OJI	Kubalová	Městečko bezpečí	186 670	178 781	7 889	7 889	0	7 665	224	3 754	4 036	3 816	3 811	99,9	324	09/2019	10/2022	2024 - 2025	2025
OdPa - 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému				258 201	252 210	5 991	921	0	921	0	0	1 480	356	214	60,1	707				
8120	SLO	Zahrajová	Revitalizace areálu kasáren Hranečnick - technická a dopravní infrastruktura	196 300	196 300	0	0	0	0	0	0	1 002	0	0	x	0	x		2025-2026	2026

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2023

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2022	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	vydání ÚR	vydání SP	Termíny	
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2023	UR 2023	12 2023	% k UR				Realizace	Kolaud.
8289	MOP	Švehlák	Rekonstrukce objektu Teslova - střešnice MP	53 276	48 300	4 976	0	0	0	0	0	288	0	0	x	0			2023 - 2024	
8290	MOP	Švehlák	Rekonstrukce střechy archivu MO	8 625	7 610	1 015	921	0	921	0	0	190	356	214	60,1	707	09/2019	10/2022	2023 - 2024	
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY				236 435	235 500	935	914	0	835	79	835	39 920	79	79	100,0	0				
OdPa - 6171 - činnost místní správy				236 435	235 500	935	914	0	835	79	835	2 500	79	79	100,0	0				
8292	MOP	Zahrajová	Nová radnice - rekonstrukce fasád - DPS	234 135	233 300	835	914	0	835	79	835	200	79	79	100,0	0	x	x	2024 - 2028	x
8295	MOP	Zahrajová	Nová radnice - rekonstrukce nákladního výtahu	2 300	2 200	100	0	0	0	0	0	2 300	0	0	x	0	x	x	2024	x
OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené				0	0	0	0	0	0	0	0	37 420	0	0	x	0				
0000			Kapitálová rezerva odb. investičního	0	0	0	0	0	0	0	0	27 420	0	0	x	0				
8064			PD a příprava staveb	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	x	0				