

Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| Název programu: | Zachování a obnova významných městských staveb | Dotace pro rok: | 2022 |
| Příjemce dotace: | VICTORIA realitní centrum s.r.o. | Evidenční číslo smlouvy: | 15812022ÚPaSŘ |
| Název projektu: | Renovace oken a dveří na objektu U-haus | Evidenční číslo: | 22/0037 |
| Schválená výše dotace v Kč: | 462 000 Kč | | |

Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení:

Renovace oken a dveří na objektu U-haus na adrese Mírová 98/18, Ostrava Vítkovice. Jednalo se o celkovou rekonstrukci špaletových oken a vstupních dveří do jednotlivých částí budovy. Oprava probíhala včetně mříží. Šlo o odstranění původních barev, opravu materiálů, opravu všech kovových částí a zpětný ochranný nátěr, včetně barvy RAL 6002. Oprava probíhala s ohledem na počasí. Teplota nesměla být nižší než 5 stupňů. V roce 2022 teplota rychle klesla a dlouho se držela v nevhodných teplotách. Proto renovace probíhala jen ve vhodných teplotách. Navíc renovace probíhala v prostorách které jsou běžně užívány, proto byla nutná taktéž ohleduplnost na tyto uživatele. V průběhu provádění renovací bylo zjištěno, že opravy jsou nutné ve větším rozsahu než se předpokládalo. Okna i dveře vykazovaly mnohem větší stupeň opotřebení, což se zpravidla zjišťovalo až po odstranění velkého nánosu barev. Některé části bylo nutné kompletně vyměnit nebo nahradit jiným řešením, protože vůbec nebyly. Okenní tabule bylo nutné vyměnit všechny. Okna i dveře jsou časem tak pokřivené, že se musely dělat doplňující opatření, aby dále sloužil jejich účel využití i z ekologického hlediska. Musely se doplňovat izolačními lištami a nebo těsněním. S výsledkem renovace jsme spokojeni, jednalo se o výrazné zlepšení stávajícího stavu a to jak v technických vlastnostech (ovládání), tak v estetice.

Údaje o jednoletém projektu: (projekt, jehož termín zahájení a ukončení spadá do rozpočtového roku a doba realizace je kratší než 12 měsíců)

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|----|
| Termín zahájení: | 01.09.2022 | Termín ukončení: | 30.06.2023 | Počet měsíců realizace: | 10 |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|----|

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------|---------------|---------------------|---|
| Skutečná výše uznatelných nákladů / výdajů realizovaného projektu celkem, z toho: | | | | | |
| Použitá výše dotace v Kč: | 462 000 | % spoluúčasti: | 49,93% | Vratka v Kč: | 0 |
| Vlastní zdroje financování v Kč: | 463 380 | % spoluúčasti: | 50,07% | | |
| Celkem v Kč: | 925 380 | | | | |

Osoba odpovědná za vyúčtování projektu:

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-------------|--|
| Jméno, příjmení a titul: | Petr Štolba | Pracovní zařazení, funkce: | jednatel | | |
| Adresa místa realizace projektu: | Mírová 98/18, Ostrava Vítkovice | | | | |
| Telefon: | | Mobil: | 777200500 | Fax: | |
| E-mail: | 777200500@seznam.cz | | | | |

Statutární zástupce stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy je úplné, správné a pravdivé:

| | |
|----------------------|---|
| Místo a datum | Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko |
| Ostrava 14.07.2023 | |

Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady/výdaje

| Druh nákladu / výdaje | | Skutečné náklady / výdaje projektu celkem | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|---|--|
| | | Celkové skutečné uznatelné náklady/výdaje (v Kč) | Skutečné uznatelné náklady/výdaje financovány z jiných zdrojů (v Kč) | Skutečné uznatelné náklady/výdaje financovány z dotace (v Kč) | Přiznaná výše dotace (v Kč) | Překročení dotace u nákladového druhu (v %) | Překročení dotace u nákladového druhu (v Kč) |
| | | a | b | c | d | e | f |
| Druh | 1. Přímé náklady spojené s obnovou kulturní památky | | | | | | |
| 1 | 1.1 KARWAG s.r.o. renovace oken a dveří | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 | 1.2 KARWAG s.r.o. renovace oken a dveří | 220 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | |
| 3 | 1.3 KARWAG s.r.o. renovace oken a dveří <i>10 %</i> | 305 380 | 153 380 | 152 000 | 152 000 | | |
| Položka | 1.4 | | | | | | |
| Položka | 1.5 | | | | | | |
| Položka | 1.6 | | | | | | |
| Druh | 2. Vedlejší náklady | | | | | | |
| Položka | 2.1 | | | | | | |
| Položka | 2.2 | | | | | | |
| Položka | 2.3 | | | | | | |
| Položka | 2.4 | | | | | | |
| Položka | 2.5 | | | | | | |
| Položka | 2.6 | | | | | | |
| NEINVESTIČNÍ NÁKLADY / VÝDAJE CELKEM: | | 925 380 | 463 380 | 462 000 | 462 000 | | |
| INVESTIČNÍ NÁKLADY / VÝDAJE CELKEM: | | | | | | | |
| NÁKLADY / VÝDAJE CELKEM: | | | | | | | |