


Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část

Název programu:	Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy. Výzva č.1 - Městské domy a industriální dědictví	Dotace pro rok:	2020
Příjemce dotace:	"SVAKO, spol. s r.o."	Evidenční číslo smlouvy:	20/0360
Název projektu:	Oprava fasády a oprava oken v domě čp. 6, Střelniční 2, na p.p.č. 9/1 v katastrálním území Moravská Ostrava	Evidenční číslo:	2673/2020/ÚPaS Ř
Schválená výše dotace v Kč:	934.600,-		

Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení:

Cílem projektu byla oprava fasády na domě č.p. 6, Střelniční 2, Moravská Ostrava a figurálních prvků ze strany Masarykova náměstí. Zhotovitelem díla byla společnost FICHNA - HUDECZEK a.s.. Fasáda byla po postavení lešení podrobena průzkumu a bylo konstatováno, že je v havarijním stavu. Fasádní omítky se všemi zdobnými prvky byly opraveny popř. doplněny za pomoci materiálů schodných nebo podobných vlastností původními. Nové odličky prvků byly provedeny podle dochovaných, sejmutých z opravované fasády. Betonové prvky na fasádě (část zábradlí) byly repasovány a napuštěny hydrofobizačním roztokem. Barva fasády byla provedena podle vyjádření zástupce orgánu památkové péče, kdy byly určeny odstíny pro hlavní plochy fasády v odstínu KEIM Naturstein S041 a štukové prvky včetně říms v odstínu KEIM Naturstein S070. Vzhledem k nutnosti opravy figurálních sochařských prvků restaurátorem na základě nového závazného stanoviska orgánu památkové péče k restaurování došlo k posunutí termínu dokončení prací, kdy dílo bylo předáno 14.10.2021. Se zjištěným nedodělkem a to nedokončenou nášlapovou část podlahy balkónů. K dokončení tohoto nedostatku byl stanoven termín do 15.11.2021. Poslední část provedených prací byla zhotovitelem fakturována 9.11.2021 a v tentýž den byla i uhrazena.



Údaje o jednoletém projektu: (projekt, jehož termín zahájení a ukončení spadá do rozpočtového roku a doba realizace je kratší než 12 měsíců)

Termín zahájení:	1.3.2021	Termín ukončení:	9.11.2021	Počet měsíců realizace:	9
-------------------------	----------	-------------------------	-----------	--------------------------------	---

Skutečná výše uznatelných nákladů / výdajů realizovaného projektu celkem, z toho:

Použitá výše dotace v Kč:	934.600,-	% spoluúčasti:	45,00%	Vratka v Kč:	0,-
Vlastní zdroje financování v Kč:	1.142.579,-	% spoluúčasti:	55,00%		
Celkem v Kč:	2.077.179,-				

Osoba odpovědná za vyúčtov

Jméno, příjmení a titul:	Dušan Tománek	Pracovní	
Adresa místa realizace projektu:	Střelniční 6/2, 702 00 Ostrava - Moravská		
Telefon:		Mobil:	777709000
Fax:			
E-mail:	tomanekd@gmail.com		

Statutární zástupce stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy je úplné, správné a pravdivé:

Místo a datum	Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele, razítko
Ostrava 12.12.2021	Maxmilián Šir KS v

