

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114,
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,

Ing. Roman Harviš

technik investiční výstavby

Tel: +420 597 475 151, +420 595 152 151

Fax: +420 596 118 217

E-mail: harvis.roman@ovak.cz

Věc: Vyjádření projektanta k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2642/2015/OI/ZFUN ze dne 12.10.2015 k akci Rekonstrukce vodovodu DN 500, ul. Mariánskohorská“

SO 04 DN 500 - podchod pod křižovatkou - provizorní komunikace, přeložka signalizačních kabelů

Vybudování provizorní komunikace: z důvodu přístupu na staveniště a zamezení pohybu strojů po nově vybudovaném chodníku, který realizoval ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

Přeložka signalizačních kabelů: přeložení z důvodu kolize signalizačních kabelů v trase protlaku pod ulicí Nádražní

Vyjádření projektanta:

Jedná se o rozhodnutí ÚMOB MOaP, které v rámci zpracování PD tuto podmínku nestanovila. Mohlo být způsobeno, že dotčený chodník byl realizován po vydání stavebního povolení. Proto nebylo možné tuto podmínku zpracovat do PD.

Přeložka signalizačních kabelů: Signalizační kabely byly umístěny v jiné trase než bylo uvedeno jeho provozovatelem. Tato skutečnost se v průběhu provádění projekčních prací nedala předpokládat. S oběma navrhovanými řešeními souhlasíme.

SO 04 DN 500 - podchod pod křižovatkou - přeložka vodovodu

Realizace z důvodu kolize stávajícího vodovodního řádu DN150 ve startovací jámě protlaku pod ulicí Muglinovská

Vyjádření projektanta:

vodovod DN 150 byl dle dostupných mapových podkladů uveden v jiné trase, než se ve skutečnosti nachází a nebylo jej možné z důvodu výskytu mnoha jiných stávajících inženýrských sítí přesně vytýčit. Tato skutečnost se v průběhu provádění projekčních prací nedala předpokládat. S navrhovaným řešením souhlasíme.

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **méněpráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

SO 10 Přeložka sloupu trakčního vedení - nerealizované práce

Nerealizované práce na přeložce sloupu trakčního vedení, nebylo nutné provést.

Vyjádření projektanta:

Nerealizované práce na přeložce sloupu trakčního vedení, bude řešeno v rámci jiné stavby.

V Ostravě dne 14.03.2019

BÁŇSKÉ PROJEKTY OSTRAVA, a.s.
Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava
IČO: 60792841 DIČ: CZ60792841

.....
Ing. Jaroslav Chalupa